

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|--------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RAMO | TIPO DE MODALIDAD | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 2 | MEX200201711683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 127,887,298.00 | 119,999,077.90 | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México | México | Gobierno de la Entidad | Junta de Caminos del Estado de México | | 23-12-2019 | 18-08-2020 | 119,999,077.90 | 119,999,077.90 | 119,999,077.90 | 119,999,077.89 | 119,999,077.89 | Kilómetro | 1.14 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |