

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX180401498800	1,200,000.00	1,200,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ARCOTECHO CON CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) PARA ESCUELA DE NIVEL BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX.	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111702	1000	15-10-2018	29-11-2018	1,200,000.00	1,199,079.25	1,193,910.80	1,193,910.80	1,193,910.80	Metros Cuadrados	250.7	250.7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones