

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101075038	Construcción De Subcolector En Avenida Mario Molina, Tramo 4ta Avenida A Joaquín Montenegro, Col. Trigüenço	339204	México	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAM Social	Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,249,010	\$5,249,010	\$5,249,010	\$5,249,010	\$2,270,961	\$2,270,961	\$2,270,961	43.26	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR