

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400586730	Construcción De Presidencia Municipal, Oficinas, Archivo, Auditorio Cabecera Municipal	100857	México	Polotitlán	Polotitlán de la Ilustración	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE POLOTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$23,879,918	\$23,879,918	99.50	\$0	Piezas	13,002	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO Y AUDITORIO CABECERA MUNICIPAL / Física: CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO Y AUDITORIO CABECERA MUNICIPAL / Registro: CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO Y AUDITORIO CABECERA MUNICIPAL