

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200884029	Construcción De 2 Aulas De 8x5 Mts En La Esc. Prim. Emma Godoy Lobato Ubicada En Docorniz Sn	101135	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	atizapan de zaragoza	Educación	En Ejecución	2015	\$2,857,201	\$929,212	\$929,212	\$929,212	\$929,212	\$929,212	\$929,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,013	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX15170300968027	Pavimentación Hidráulica De Camino De Mani A Llano Grande Y Camino Hacia Centro De Jiquipilco (Obra Nueva), Jiquipilco, Varias	101021	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,196,360	\$4,196,360	\$4,192,244	\$4,192,244	\$4,192,244	\$4,192,244	\$4,192,244	99.90	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15170300968014	Pavimentación De San Miguel De Ocampo, Municipio De Joquicingo (Obra Nueva), Joquicingo, San Miguel De Ocampo	101019	México	Joquicingo	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,892,609	\$3,892,609	\$2,645,748	\$2,645,748	\$2,432,732	\$2,432,732	\$2,432,732	62.50	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15170300968021	Pavimentación De Camino Del Barrio Cuarto Manzanas 2, 3 Y 4 De La Comunidad De Laguna Seca (Obra Nueva), Morelos, Comunidad De Laguna Seca	101020	México	Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,880,000	\$11,656,299	\$11,656,299	\$11,656,299	\$5,790,659	\$5,790,659	\$5,790,659	49.68	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar.
MEX15170300967063	Fuentes Danzarinas Y Construcción De Alameda (Obra Nueva), Nicolás Romero, Varias	100890	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,955,416	\$3,955,416	\$1,204,885	\$1,204,885	\$1,204,885	\$1,204,885	\$1,204,885	30.46	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar.
MEX15170300967645	Construcción De Arcotecho En Preparatoria 239, San Felipe Del Progreso (Obra Nueva), San Felipe Del Progreso	101012	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Educación	En Ejecución	2015	\$1,719,268	\$1,719,268	\$1,427,344	\$1,719,268	\$1,427,344	\$1,427,344	\$1,427,344	83.02	\$0	Otros	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170300967594	Pavimentación Hidráulica En La Calle Elpidio, Colonia El Paraiso (Obra Nueva), Tecámac, Colonia El Paraiso	101007	México	Tecámac	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$858,547	\$847,071	\$847,071	\$847,071	\$847,071	\$847,071	\$847,071	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170300966544	Construcción De Techumbre Y Obra Exterior Para La Parroquia De La Resurrección, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Varias	100933	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$949,985	\$949,985	\$949,985	\$949,985	\$949,985	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar.
MEX15170300966556	Construcción De Techumbre Y Obra Exterior De La Explanada De La Delegación De La Magdalena Panoaya, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Delegación De La Magdalena Panoaya	100934	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,992,944	\$1,992,944	\$597,883	\$597,883	\$597,883	\$597,883	\$597,883	30.00	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar.
MEX15170300968740	Campo Militar (Tercera Etapa) (Obra Nueva), Cobertura Estatal, Varias	100886	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 11

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15170300967939	Construcción De Pavimento Hidráulico En Centro Del Cerrillo, Municipio De Villa Victoria (Obra Nueva), Villa Victoria, Centro Del Cerrillo	101018	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,834,515	\$2,834,515	\$2,452,091	\$2,452,091	\$2,452,091	\$2,452,091	\$2,452,091	\$2,452,091	86.51	\$0	Otros	1,500	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.

PRELIMINAR