

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX15170300967655	Proyecto de inversión	487,786.00	487,786.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	23-Provisiones Salariales y Económicas	U117-Contingencias Económicas	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Preparatoria 239, San Felipe Del Progreso (Obra Nueva), San Felipe Del Progreso	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	101013	0	17-12-2015	01-03-2016	487,786.00	487,786.00	487,786.00	487,786.00	487,786.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX15170300967639	Proyecto de inversión	2,857,163.33	2,857,163.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	23-Provisiones Salariales y Económicas	U117-Contingencias Económicas	Construcción De Barda Perimetral En La Preparatoria 239, Municipio San Felipe Del Progreso (Acción Nueva), San Felipe Del Progreso	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	101011	0	11-01-2016	01-09-2016	2,857,163.33	2,857,163.33	2,857,163.33	#####	2,857,163.33	Otros	1	1	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances