

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX15150400588284	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,300,631.35	20,300,631.35	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-null	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	97730	05-12-2014	01-12-2014	20,300,631.35	20,232,107.17	11,820,719.60	11,820,719.60	11,820,719.60	Lote	6912	4147.2	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX15150300560489	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	28,569,610.59	28,569,610.59	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-null	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	97728	09-12-2014	01-12-2014	28,569,610.59	28,399,598.95	26,006,069.49	26,006,069.49	26,006,069.49	Metros Cuadrados	23264.48	21396.34	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones