



Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150100479864	Rehabilitación Del Centro Cultural Agora	FONDO CULTURA 2015-01	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,546	\$4,707,630	\$4,707,630	94.15	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: EN AVANCE FINANCIERO REFLEJADO EN EL 1ER TRIMESTRE 2016 CORRESPONDE AL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2% Y DEL 5 AL MILLAR.