

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150100464272	Rehabilitación De Casas De Cultura De Las Colonias Las Águilas Y Campestre Guadalupe	97595	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,966,644	\$4,921,240	\$4,921,240	\$4,921,240	98.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100466107	Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 5a Etapa	97594	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,939,496	\$6,845,516	\$6,845,516	\$6,845,516	97.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.