

Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140100285410	Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17	93703	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,948,180	\$9,905,300	\$9,905,300	\$9,905,300	99.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140100316961	Rehabilitación Del Rastro Municipal En San Pablo Autopan En El Municipio De Toluca, Estado De México.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$19,999,821	\$19,999,821	\$19,999,821	\$16,418,771	\$16,418,771	\$16,418,771	82.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 / Registro: