

Total: 1827

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|----------------|---------------------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140100285410 | Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17 | 93703 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,948,180 | \$9,905,300 | \$9,905,300 | \$9,905,300 | 99.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

PRELIMINAR