

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX18180201139669	9,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Estabilización De Taludes En El Bulevar Manuel Ávila Camacho, Derrumbe A La Altura Del Km 24 500 Y 27 000	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110170	0	23-04-2018		8,752,660.99	8,752,660.99	8,752,660.99	8,752,660.99	8,752,660.99	Validado avances	
2019	1	MEX180401502593	15,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Reconstrucción del camino Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya del Km. 32+425 al Km. 33+075.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110153	3550	14-02-2018	13-06-2018	14,693,898.95	14,693,898.95	14,693,898.95	14,693,898.95	14,693,898.95	Validado avances	
2019	1	MEX180401503093	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del camino: Tejupilco - Amatepec- Tlatlaya en el tramo km 13+100 al km 16+500.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	113747	3500	07-11-2018	16-12-2018	9,898,808.08	9,898,808.08	9,898,808.08	9,898,808.08	9,898,808.08	Validado avances	
2019	1	MEX180401502836	965,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec por deslave en el KM. 10+200 a través de muro de contención.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110161	2100	06-02-2018	16-04-2018	957,847.01	957,847.01	957,847.01	957,847.01	957,847.01	Validado avances	
2019	1	MEX180401502874	12,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del camino San Francisco-Tepeoxuca (Jajalpa-Joquicingo) del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110163	3100	05-03-2018	02-06-2018	11,759,995.26	11,759,995.26	11,759,995.26	11,759,995.26	11,759,995.26	Validado avances	
2019	1	MEX180401502920	1,510,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos desde el tramo 0+000 al 2+520.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		2500	12-02-2018	12-05-2018	1,291,536.03	1,291,536.03	1,291,536.03	1,291,536.03	1,291,536.03	Validado avances	
2019	1	MEX180401502975	2,280,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del camino: km. 32.0 (Zinacantepec - Sultepec) - Chiltepec- Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal desde el km. 50+500 al 54+000 por deslaves.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110168	1500	27-02-2018	27-05-2018	2,276,943.04	2,276,943.04	2,276,943.04	2,276,943.04	2,276,943.04	Validado avances	
2019	1	MEX180401503042	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Reconstrucción del camino: El Salitre - Nanchititlan en el tramo km. 32+030 al km 34+600.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	113745	1800	07-11-2018	16-12-2018	9,899,400.55	9,899,400.55	9,899,400.55	9,899,400.55	9,899,400.55	Validado avances	
2019	1	MEX180401502892	910,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Reparación del deslave en el camino: San Alejo-Limites Estado de México/Guerrero (Pilcaya), en el km. 5+600 (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110164	1100	06-02-2018	06-04-2018	661,809.15	661,809.15	661,809.15	661,809.15	661,809.15	Validado avances	
2019	1	MEX180401503060	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacan - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	113746	3500	07-11-2018	16-12-2018	9,889,111.65	9,889,111.65	9,889,111.65	9,889,111.65	9,889,111.65	Validado avances	
2019	1	MEX180401502507	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Reparación de deslaves camino km.29.2 (México-Chalma)- límites Estado de México-Morelos (Cuernavaca), en los kilómetros 16+600, 20+900 y 21+330 (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110148	3000	15-10-2018	28-11-2018	5,062,652.17	5,062,652.17	5,062,652.17	5,062,652.17	5,062,652.17	Validado avances	
2019	1	MEX180401502717	4,170,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del Camino Km. 146.0 (Toluca ¿ Cd. Altamirano) ¿ Palmar Chico ¿ Palmar Grande en los km 21+500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 por deslaves, en las localidades de Amatepec y El Aguacatito (Cuadrilla de Jaimes) en el municipio de Amatepec.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110156	1500	31-10-2018	15-12-2018	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180401502560	1,250,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del camino 53.4 (Zinacantepec - Sultepec) E.C. (Tejupilco - Amatepec) a base de construcción de obra de drenaje en el km. 22+500.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		8500	12-02-2018	12-05-2018	986,716.23	986,716.23	986,716.23	986,716.23	986,716.23	Validado avances
2019	1	MEX180401502617	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec por deslaves en los los km. 0+600, 1+600 y 5+100	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110154	8800	27-07-2018	24-11-2018	4,285,153.52	4,285,153.52	4,285,153.52	4,285,153.52	4,285,153.52	Validado avances
2019	1	MEX180401502858	7,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación de la Carretera a San Juan Tlacotampa en el km. 13+700 al km 15+700, en el municipio de Ecatzingo.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110162	2000	12-02-2018	12-05-2018	5,301,179.22	5,301,179.22	5,301,179.22	5,301,179.22	5,301,179.22	Validado avances
2019	1	MEX180401502472	1,600,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Construcción de drenaje pluvial en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón ¿ Texcoco en la localidad de Ciudad Nezahualcóyotl Segunda Etapa	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México		20000	29-01-2018	30-03-2018	1,381,522.58	1,381,522.58	1,381,522.58	1,381,522.58	1,381,522.58	Validado avances
2019	1	MEX180401502536	3,560,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del camino Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos- Zuluapan - Lím. Méx. - Mich. del Km. 47+000 al Km. 57+000 y Km. 53+900 por deslave.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110148	8500	23-04-2018	21-06-2018	1,489,013.47	1,489,013.47	1,489,013.47	1,489,013.47	1,489,013.47	Validado avances
2019	1	MEX180401502649	1,600,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del camino km. 103.5 (Toluca -Cd. Altamirano) El Estanco-El Corupo por deslaves, en los km 34+090 y 35+100	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110155	3000	05-03-2018	02-07-2018	1,568,098.40	1,568,098.40	1,568,098.40	1,568,098.40	1,568,098.40	Validado avances
2019	1	MEX180401502946	3,599,988.14	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del Camino: Texcapilla-Camino Nuevo Santa María desde el Km 4+935 al 6+935 por reparación de deslave.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	110167	1900	05-03-2018	03-05-2018	2,667,963.62	2,667,963.62	2,667,963.62	2,667,963.62	2,667,963.62	Validado avances
2019	1	MEX180401502998	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km. 0+000 al Km 2+700.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	113744	2100	07-11-2018	16-12-2018	8,658,260.49	8,658,260.49	8,658,260.49	8,658,260.49	8,658,260.49	Validado avances
2019	1	MEX180401503108	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo Km 0+300 al km 3+200.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	113748	1800	07-11-2018	16-12-2018	9,898,930.44	9,898,930.44	9,898,930.44	9,898,930.44	9,898,930.44	Validado avances
2019	1	MEX180401503127	2,040,351.34	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de puente vehicular en el camino Real, municipio de Jilotzingo.	México	Gobierno de la Entidad	Comunicaciones	Sin identificar	Junta de Caminos del Estado de México	113903	3800	26-11-2018	31-12-2018	1,682,499.60	1,682,499.60	1,682,499.60	1,682,499.60	1,682,499.60	Validado avances