

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX16160400818055	1,635,391.92	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias, En La Coloniacencalli. (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	102406	0	05-10-2016		1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	1,607,775.96	Validado avances
2019	1	MEX16160300741249	47,018,842.98	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Rehabilitación De La Carretera Lechería ¿ Cuautitlán (2ª. Etapa)	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	103812	0	12-10-2016		46,465,967.30	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	46,418,948.46	Validado avances
2019	1	MEX16160400817162	1,542,949.16	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Repavimentación De La Calle Atlacomulco, En La Colonia Valle De Los Reyes. (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	-	0	28-10-2016		912,199.16	912,199.16	912,199.16	912,199.16	912,199.16	Validado avances
2019	1	MEX17170200888861	19,832,872.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción De Ciclovia En La Vialidad Toluca-Palmillas, Primera Etapa.	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	107407	0	30-06-2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX16160400818490	20,047,732.31	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	""Rehabilitación Y Construcción De Retornos Y Agujas De Incorporación En La Vialidad Toluca - Palmillas En El Estado De México.Adecuación De Retornos En La Vialidad Toluca - Palmillas.""	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	102246	0	13-10-2016		20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	20,043,645.50	Validado avances
2019	1	MEX16160400818506	5,508,242.67	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción Del Puente Peatonal En La Carretera Toluca - Palmillas, A La Altura De La Salida De Calixtlahuaca.	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	102267	0	23-11-2016		5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	5,461,463.24	Validado avances
2019	1	MEX17170200888856	110,568,740.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción Del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	107406	0	30-05-2017		110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	110,259,550.16	Validado avances