

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------|---|---|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | UNIDAD MEDIDA | META | META MODIFICADA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
| 2019 | 3 | MEX16160300741249 | Proyecto de inversión | 47,018,842.98 | 46,465,967.30 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De La Carretera Lechería ¿ Cuautitlán (2ª. Etapa) | México | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 103812 | Kilómetro | 1 | 1 | 12-10-2016 | | 46,465,967.30 | 46,465,967.30 | 46,465,967.30 | 46,418,948.46 | 46,418,948.46 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX17170200888856 | Proyecto de inversión | 110,568,740.00 | 110,259,550.17 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción Del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa | México | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | 107406 | Kilómetro | 1 | 1.4 | 30-05-2017 | | 110,259,550.17 | 110,259,550.17 | 110,259,550.17 | 110,259,550.16 | 110,259,550.16 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX16160400818055 | Proyecto de inversión | 1,635,391.92 | 1,607,776.63 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | ""Construcción De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias, En La Coloniacencalli. (Obra Nueva)"" | México | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 102406 | Kilómetro | 1 | 1 | 05-10-2016 | | 1,607,776.63 | 1,607,776.63 | 1,607,776.63 | 1,607,775.96 | 1,607,775.96 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX16160400818506 | Proyecto de inversión | 5,508,242.67 | 5,461,463.77 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción Del Puente Peatonal En La Carretera Toluca - Palmillas, A La Altura De La Salida De Calixtlahuaca. | México | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | 102267 | Kilómetro | 1 | 1 | 23-11-2016 | | 5,461,463.77 | 5,461,463.77 | 5,461,463.77 | 5,461,463.24 | 5,461,463.24 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX16160400818490 | Proyecto de inversión | 20,047,732.31 | 20,043,645.51 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | ""Rehabilitación Y Construcción De Retornos Y Agujas De Incorporación En La Vialidad Toluca - Palmillas En El Estado De México.Adecuación - - - - - | México | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | 102246 | Kilómetro | 1 | 1 | 13-10-2016 | | 20,043,645.51 | 20,043,645.51 | 20,043,645.51 | 20,043,645.51 | 20,043,645.51 | 100.00 | Validado avances |