

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401696158	1,493,770.40	1,493,770.40	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FIDEICOMISOS	REENCARPETADO DE LA CALLE MAGNOLIAS CONTINUACION COMO CALLE ISLA ENTRE CALLE ISTMO Y CALLE QUEBRADA EN LA LOCALIDAD DE ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO (OBRA NUEVA)	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JALTENCO	114275	50000	09-12-2019	12-12-2019	1,493,770.40	1,493,770.40	1,493,770.40	1,493,770.40	1,493,770.40	Metros Cuadrados	3978.66	3978.66	100	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones