

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200201711683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	127,887,298.00	119,999,077.90	2019	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		23-12-2019	18-08-2020	119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.89	119,999,077.89	Kilómetro	1.14	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200101700557	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,000,000.00	48,000,000.00	2019	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE LA BARRANCA SAN ANDRÉS AL COLECTOR SEMIPROFUNDO PLÁSTICOS, COMUNIDAD DE SANTA CLARA COATITLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC (CONEXIÓN AL TEO)	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	116826	07-01-2020	04-07-2020	48,000,000.00	26,802,648.19	21,359,753.82	21,359,753.82	0.00	Estudio de preinversión	1.00	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	