	DETALLE O PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO			DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO (OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA			FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	MEX200101700557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,000,000.00	48,000,000.00	0 2019	23-Provisiones Salariales y Económicas	Metropolitano	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE LA BARRANCA SAN ANDRÉS AL COLECTOR SEMIPROFUNDO PLÁSTICOS, COMUNIDAD DE SANTA CLARA COLITILA, MUNICIPIO DE ECATEPEC (CONEXIÓN AL TEO)	México	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	CAEM	116826	07-01-2020	04-07-2020	48,000,000.00	26,802,648.19	26,528,346.08	26,528,346.08	26,413,999.77	Estudio de preinversión	1		Validado Si avances o	in bservaciones
2020	4	MEX200201711683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	127,887,298.00	119,999,077.90	2019	23-Provisiones Salariales y Económicas	Metropolitano	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y		la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		23-12-2019	18-08-2020	119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.89	119,999,077.89	Kilómetro	1		Validado Si avances o	in bservaciones

Lerma de Villada, Estado de México