

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX16160400818055	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,635,391.92	1,607,776.63	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	""Construcción De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias, En La Coloniacencalli. (Obra Nueva)""	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	102406	05-10-2016		1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	1,607,775.96	Kilómetro	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX16160400818506	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,508,242.67	5,461,463.77	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción Del Puente Peatonal En La Carretera Toluca - Palmillas, A La Altura De La Salida De Calixtlahuaca.	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	102267	23-11-2016		5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	5,461,463.24	Kilómetro	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones