

DETALLE	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCE S	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	Validado	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX200201711683	Proyecto de inversión	2019	127,887,298.00	119,999,077.90	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Tolloca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		23-12-2019	18-08-2020	119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.89	119,999,077.89	Kilómetro	1.14	1.14	100	Validado avances	Sin observaciones