

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402201289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	8,975,000.00	8,975,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San José Toxi - Manto del Río del tramo del km 0+000 al km 1+221 en la localidad de San José Toxi, municipio de Atlacomulco.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Movilidad		21-12-2022	18-02-2023	8,975,000.00	8,975,000.00	8,975,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,221.00	24.50	2.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,942,000.00	2,942,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Construcción de alcantarilla pluvial sobre el cuerpo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28-12-2022	10-02-2023	2,942,000.00	2,942,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	Kilómetro	0.03	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	13,070,000.00	13,070,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Construcción de pavimento de concreto hidráulico del camino de ejido de San Miguel Yuxtepec a entronque con carretera Toluca - Atlacomulco, en la localidad San Jerónimo la Cañada, municipio de Ixtlahuaca.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		21-12-2022	18-02-2023	13,070,000.00	13,070,000.00	13,070,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,255.00	45.00	2.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	11,270,000.00	11,270,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Construcción de Calle del Calvario y Calle Lerma entre prolongación las Torres y calle María Ortega Monroy, en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		22-12-2022	19-02-2023	11,270,000.00	11,270,000.00	11,270,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,930,000.00	6,930,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino de Santa María del Llano a Dolores Amarillas, en los municipios de Ixtlahuaca y Jiquipilco.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28-12-2022	25-02-2023	6,930,000.00	6,930,000.00	6,930,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	852.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	10,300,000.00	10,300,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Construcción de puente peatonal sobre la carretera México-Toluca Cuerpo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		21-12-2022	18-02-2023	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	Puente(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,060,000.00	3,060,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación de puente peatonal ubicada sobre Av, Gustavo Baz frente al centro comercial Soriana,municipio de Naucalpan.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28-12-2022	25-02-2023	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	Puente(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,400,000.00	6,400,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Construcción de puente peatonal sobre la Prolongación de Avenida Las Torres y su cruce con calzada al segundo acceso a San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28-12-2022	25-02-2023	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	Puente(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220402200884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,460,000.00	2,460,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación del puente peatonal Citlalmina, ubicado en el km 5+050 del camino Los Reyes - Ixtapaluca.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		28-12-2022	25-02-2023	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00	0.00	Puente(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	8,865,000.00	8,865,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Pavimentación calle María Ortega Monroy del km 0+000 al km 0+900 en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		22-12-2022	19-02-2023	8,865,000.00	8,865,000.00	8,865,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	900.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	13,140,000.00	13,140,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación de la calle del Rastro, calle Guadalupe Victoria y calle 20 de Noviembre entre Av. Ganadería y Av. Miguel Hidalgo, municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		22-12-2022	19-02-2023	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402200908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	11,165,000.00	11,165,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Reconstrucción de las calles 20 de Noviembre y Melchor Ocampo, entre la Avenida Miguel Hidalgo, y la calle Guillermo Prieto, municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		22-12-2022	19-02-2023	11,165,000.00	11,165,000.00	11,165,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,075.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402201281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,800,000.00	3,800,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Reconstrucción del Camino San Luis Boro - Las Tarrías, tramo del Km 0+000 al Km 0+650. municipio de Atlacomulco.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		29-12-2022	11-02-2023	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	650.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}
2022	4	MEX220402201312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	9,730,000.00	9,730,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación de calzada de cuerpo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		21-12-2022	18-02-2023	9,730,000.00	9,730,000.00	9,730,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	490.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23)}