

Total: 79

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| | | | | | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX16170300955422 | Pavimentación De Asfalto De Calle 2 De Marzo, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa Catarina Ayotzingo | 104619 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$4,450,697 | \$4,450,697 | \$4,450,697 | \$4,450,697 | \$4,414,543 | \$4,414,543 | \$0 | 99.19 | \$0 | Otros | 2,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955429 | Pavimentación De Asfalto De Calle Maravillas, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Camino A Cruz De Cortés | 104620 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,472,547 | \$1,472,547 | \$1,472,547 | \$1,472,547 | \$932,856 | \$932,856 | \$0 | 63.35 | \$0 | Otros | 5,000 | 0.00 | 70.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955434 | Pavimentación De Asfalto De Cruelos, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa Catarina Ayotzingo | 104621 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$638,126 | \$638,126 | \$638,126 | \$638,126 | \$586,132 | \$586,132 | \$0 | 91.85 | \$0 | Otros | 5,000 | 0.00 | 98.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955475 | Pavimentación De Asfalto De Edgardo Almícar, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa Catarina Ayotzingo | 104622 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$802,946 | \$802,946 | \$802,946 | \$802,946 | \$590,438 | \$590,438 | \$0 | 73.53 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955481 | Pavimentación De Asfalto De Mayas, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa María Huexoculco | 104623 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$2,913,557 | \$2,913,554 | \$2,913,554 | \$2,913,554 | \$1,303,190 | \$1,303,190 | \$0 | 44.73 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955485 | Pavimentación De Asfalto De Naranja, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa Catarina Ayotzingo. | 104624 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,782,005 | \$1,782,005 | \$1,782,005 | \$1,782,005 | \$1,466,303 | \$1,466,303 | \$0 | 82.28 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955493 | Pavimentación De Asfalto De Oriente 49, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Rancho Elodia | 104625 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$3,587,675 | \$3,587,675 | \$3,587,675 | \$3,587,675 | \$3,338,557 | \$3,338,557 | \$0 | 93.06 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 84.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955498 | Pavimentación De Asfalto De Oriente 44, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Rancho Elodia | 104626 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,539,939 | \$1,539,939 | \$1,539,939 | \$1,539,939 | \$1,461,331 | \$1,461,331 | \$0 | 94.90 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955501 | Pavimentación De Asfalto De Calle Paraiso, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Pareja San Javier | 104627 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$7,062,511 | \$7,062,511 | \$7,062,511 | \$7,062,511 | \$6,839,158 | \$6,839,158 | \$0 | 96.84 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 93.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955508 | Pavimentación De Asfalto Calle San Miguel, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Camino A Cruz De Cortés | 104628 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$4,480,658 | \$4,480,658 | \$4,480,658 | \$4,480,658 | \$4,394,462 | \$4,394,462 | \$0 | 98.08 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 94.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955511 | Pavimentación De Asfalto De Calle Camino San Marcos - San Martín, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Rancho Nuevo | 104629 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$12,938,105 | \$12,938,105 | \$12,938,105 | \$12,938,105 | \$10,988,826 | \$10,988,826 | \$0 | 84.93 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 79.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955517 | Pavimentación De Asfalto De Wenceslao, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Santa Catarina Ayotzingo | 104630 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$2,010,993 | \$2,010,993 | \$2,010,993 | \$2,010,993 | \$1,639,422 | \$1,639,422 | \$0 | 81.52 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 63.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955526 | Pavimentación De Asfalto De Yaquis, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad San Marcos Huixtoco | 104631 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$3,085,713 | \$3,085,713 | \$3,085,713 | \$3,085,713 | \$925,714 | \$925,714 | \$0 | 30.00 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 95.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955529 | Pavimentación De Asfalto De Yazmin, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad Camino Al Monte | 104632 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$3,624,935 | \$3,624,935 | \$3,624,935 | \$3,624,935 | \$3,334,936 | \$3,334,936 | \$0 | 92.00 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 92.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 79

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|----------------------------|---------|------------|-----------------------|--------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX16170300955532 | Pavimentación De Asfalto De Zapotecas, Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Localidad San Marcos Huixtoco | 104633 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$3,080,357 | \$3,080,357 | \$3,080,357 | \$3,080,357 | \$924,107 | \$924,107 | \$0 | 30.00 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: |
| MEX16170300955540 | Construcción De Gimnasio Polivalente Col. Chalco (Obra Nueva), Chalco, Chalco De Díaz Covarrubias | 104634 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$13,599,936 | \$13,599,936 | \$13,599,936 | \$13,599,936 | \$4,874,976 | \$4,864,976 | \$0 | 35.77 | \$0 | Otros | 1,500 | 0.00 | 9.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: |
| MEX16170300955547 | Construcción De Cdc Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Chalco De Díaz Covarrubias | 104635 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$6,492,616 | \$6,492,616 | \$6,492,616 | \$6,492,616 | \$2,491,963 | \$2,491,963 | \$0 | 38.38 | \$0 | Otros | 3,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: |
| MEX16170300955668 | Techumbres (Obra Nueva), Chalco | 105568 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$8,879,166 | \$8,879,166 | \$8,879,166 | \$8,879,166 | \$7,669,579 | \$7,669,579 | \$0 | 86.38 | \$0 | Otros | 10,000 | 0.00 | 81.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955671 | Rehabilitación Del Parque De Convencia Emiliano Zapata (Obra Nueva), Chalco | 105569 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$6,967,759 | \$6,967,759 | \$6,967,759 | \$6,967,759 | \$2,090,328 | \$2,090,328 | \$0 | 30.00 | \$0 | Otros | 3,000 | 0.00 | 5.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: |
| MEX16170300955677 | Rehabilitación Del Parque De Convencia Jardines (Obra Nueva), Chalco | 105570 | México | Chalco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$8,937,451 | \$8,937,453 | \$8,937,453 | \$8,937,453 | \$3,958,881 | \$3,958,881 | \$0 | 44.30 | \$0 | Otros | 3,000 | 0.00 | 20.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100632711 | Rehabilitación De Boulevard Izcalli, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN/012/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,997,377 | \$9,997,377 | \$9,997,377 | \$9,997,377 | 99.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100632771 | Construcción De Puente Vehicular En Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN/003/16 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$6,300,000 | \$6,300,000 | \$6,300,000 | \$6,295,982 | \$6,295,982 | \$6,295,978 | \$6,295,978 | 99.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 31,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100632855 | Construcción De Centro De Salud En La Colonia Ampliación Luis Córdova. (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Ampliación Luis Córdova., Ubicado En Ixtapaluca, Col. Ampliación Luis Córdova. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN/004/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | \$6,500,000 | \$6,500,000 | \$6,500,000 | \$6,469,212 | \$6,469,212 | \$6,469,212 | \$6,469,212 | 99.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 32,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100632897 | Construcción De Unidad Deportiva En La Uh Cuatro Vientos. (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN/005/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$8,854,000 | \$8,854,000 | \$8,854,000 | \$8,851,893 | \$8,851,893 | \$8,851,893 | \$8,851,893 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 44,270 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100632933 | Construcción De Unidad Deportiva En La Uh San José (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN/006/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$19,998,154 | \$19,998,154 | \$19,998,154 | \$19,998,154 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100632976 | Construcción De Casa Del Adulto Mayor Col. San Francisco, Ixtapaluca, Estado De México.(Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. San Francisco., Ubicado En Ixtapaluca, Col. San Francisco. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN/007/16 | México | Ixtapaluca | San Francisco Acuatla | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 75,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 79

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|-----------------------------|---------|------------|---------------------|--------|-----------------|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual |
| MEX16160100633001 | Construcción De Boulevard Carretera Puebla México Norte, Ixtapaluca, Estado De México. (Obra Nueva) Ixtapaluca, Todo El Municipio., Ubicado En Ixtapaluca, Todo El Municipio. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-008/16 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$36,246,000 | \$36,246,000 | \$36,246,000 | \$36,161,561 | \$36,161,561 | \$36,161,561 | \$36,161,561 | 99.77 | \$0 | Metros lineales | 181,230 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100633014 | Construcción De Gimnasio Polivalente En Acozac (Obra Nueva), Ixtapaluca, Acozac., Ubicado En Ixtapaluca, Acozac. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-009/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$14,000,000 | \$14,000,000 | \$14,000,000 | \$13,993,120 | \$13,993,120 | \$11,905,578 | \$11,854,261 | 85.04 | \$0 | Metros Cuadrados | 70,000 | 0.00 | 85.00 | Financiera: EL MONTO DE \$1,317.15 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100633023 | Rehabilitación Del Jardín Lineal En Col. Emiliano Zapata, Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-010/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,996,775 | \$9,996,775 | \$9,996,775 | \$9,996,775 | 99.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100633034 | Rehabilitación Del Parque Jesus María, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-011/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$23,800,000 | \$23,800,000 | \$23,800,000 | \$23,796,832 | \$23,796,832 | \$23,796,832 | \$23,796,832 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 800,119 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100633042 | Construcción Del Edificio Anexo A Palacio Municipal (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-002/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160100633071 | Construcción De Modulo De Cuatro Canchas De Voleibol Techadas A Base De Volateria Con Estructura Metálica, Col. Acozac, Ixtapaluca Estado De México. (Obra Nueva) Ixtapaluca Acozac., Ubicado En Ixtapaluca | M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-013/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$9,300,000 | \$9,300,000 | \$9,300,000 | \$9,294,920 | \$9,294,920 | \$7,395,264 | \$7,363,388 | 79.52 | \$0 | Metros Cuadrados | 46,500 | 0.00 | 79.52 | Financiera: EL MONTO DE \$1876.14 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400824639 | Construcción De Alberca Semiolímpica, En La Col. Ayotla, Ixtapaluca, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Ayotla, Ubicado En La Col. Ayotla, Ixtapaluca Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-050/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$35,000,000 | \$35,000,000 | \$35,000,000 | \$34,986,465 | \$34,986,465 | \$21,428,863 | \$21,428,863 | 61.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 175,000 | 0.00 | 62.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400825681 | Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 1 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-054/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,978,031 | \$9,978,031 | \$8,452,616 | \$8,452,616 | 84.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 90.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400825689 | Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 2 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-055/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,974,110 | \$9,974,110 | \$7,695,788 | \$7,695,788 | 76.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 77.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400825700 | Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 3 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-056/16 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,999,405 | \$9,999,405 | \$8,366,686 | \$8,366,686 | 83.67 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 84.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400825710 | Construcción De Canal Pluvial Con Ductos Rectangulares Y Pozos- Caja Desde La Av. Cuauhtemoc Hasta Colonia Loma Bonita, Ixtapaluca, Edo. De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Loma Bonita, Ubicado En Colo | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-051/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$26,510,000 | \$26,510,000 | \$26,510,000 | \$26,483,751 | \$26,483,751 | \$22,795,247 | \$22,795,247 | 85.99 | \$0 | Metros lineales | 130,000 | 0.00 | 86.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 79

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX16160400825742 | Pavimentación Concreto Hidráulico Col. Humberto Vidal, Ixtapaluca, Edo. De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Humberto Vidal, Ubicado En Col. Humberto Vidal, Ixtapaluca, Edo. De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-053/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,992,168 | \$9,992,168 | \$3,273,508 | \$3,273,508 | 32.74 | \$0 | Metros lineales | 5,000 | 0.00 | 32.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400825763 | Construcción De Canal Pluvial Con Ductos Rectangulares Y Pozos- Caja Desde La Av. Cuauhtemoc Hasta La Av. Agricultores Colonia Ayotla, Ixtapaluca, Edo. De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Ayotla, Ubica | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-052/16 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,984,426 | \$9,984,426 | \$9,132,319 | \$9,132,319 | 91.32 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400825769 | Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 4 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabeecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-057/16 | México | Ixtapaluca | | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,971,684 | \$9,971,684 | \$7,998,749 | \$7,998,749 | 79.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 80.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955624 | Construcción De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En El Parteeón De Maguayotes, Municipio De Jilotepec, Estado De México (Obra Nueva), Jilotepec | 105528 | México | Jilotepec | | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,793,668 | \$1,793,668 | \$1,793,668 | \$1,793,668 | \$1,249,143 | \$1,249,143 | \$0 | 69.64 | \$0 | Otros | 10,000 | 0.00 | 79.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955618 | Cancha Pasto Sintético Y Obras Complementarias Canalejas, Jiquipilco, Edo. México (Obra Nueva), Más De Un Municipio, Canalejas | 105526 | México | Jiquipilco | | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$4,813,634 | \$4,813,634 | \$4,813,634 | \$4,813,634 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 4,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: |
| MEX16170300955621 | Construcción De Parque Recreativo Y Obras Complementarias En San José Del Sitio, Jiquipilco, Estado De México (Obra Nueva), Jiquipilco, San José Del Sitio | 105543 | México | Jiquipilco | | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,628,850 | \$1,628,850 | \$1,628,850 | \$1,628,850 | \$488,655 | \$488,655 | \$0 | 30.00 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: |
| MEX16170300955405 | Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Col. Emiliano Zapata, Jocotitlán, Estado De México (Obra Nueva), Jocotitlán, Localidad San Miguel Tenochtitlán | 104616 | México | Jocotitlán | | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$2,395,350 | \$2,395,350 | \$2,395,350 | \$2,395,350 | \$718,605 | \$718,605 | \$0 | 30.00 | \$0 | Otros | 3,500 | 0.00 | 5.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955367 | Construcción De Lechería Y Obra Adicional En La Colonia Lomas De San Sebastián (Obra Nueva), La Paz, Colonia Lomas De San Sebastián | 102034 | México | La Paz | | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$562,174 | \$562,174 | \$562,174 | \$562,174 | \$310,448 | \$310,448 | \$0 | 55.22 | \$0 | Otros | 4,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: |
| MEX16170300955372 | Construcción De Arcotecho Y Obras Adicionales En El Camellón De La Av. Andrés Molino, En Valle De Los Reyes (Obra Nueva), La Paz, Valle De Los Reyes | 102349 | México | La Paz | | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$2,289,400 | \$2,289,400 | \$2,289,400 | \$2,289,400 | \$1,026,623 | \$1,026,623 | \$0 | 44.84 | \$0 | Otros | 4,000 | 0.00 | 80.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955377 | Construcción De Casa De La Cultura Y Obra Exterior En La Colonia Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel | 102367 | México | La Paz | | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Educación | En Ejecución | 2016 | \$2,588,835 | \$2,588,835 | \$2,588,835 | \$2,588,835 | \$1,488,169 | \$1,488,169 | \$0 | 57.48 | \$0 | Otros | 4,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: |
| MEX16170300955385 | Construcción De Dispensario Médico (Obra Nueva), La Paz | 102444 | México | La Paz | | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Salud | En Ejecución | 2016 | \$842,765 | \$842,765 | \$842,765 | \$842,765 | \$373,947 | \$373,947 | \$0 | 44.37 | \$0 | Otros | 4,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: |

Total: 79

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|---------------------|-----------|---------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------|---------------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | |
| MEX16170300955389 | Pavimentación Hidráulica, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Clara Córdova, Municipio La Paz, Edo. México (Obra Nueva), La Paz, Localidad San Isidro | 104612 | México | La Paz | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$834,572 | \$834,572 | \$834,572 | \$834,572 | \$834,571 | \$834,571 | \$0 | 100.00 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955394 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias C. Marco Sosa, Col. Mariel, La Paz (Obra Nueva), La Paz, Localidad San Isidro | 104613 | México | La Paz | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,149,859 | \$1,149,859 | \$1,149,859 | \$1,149,859 | \$1,138,091 | \$1,138,091 | \$0 | 98.98 | \$0 | Otros | 2,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955397 | Pavimentación Hidráulica, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias De La C. Francisco Luna Gobierno, Col. Mariel, La Paz, Edo. México (Obra Nueva), La Paz, Localidad San Isidro | 104614 | México | La Paz | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$587,349 | \$587,349 | \$587,349 | \$587,349 | \$587,349 | \$587,349 | \$0 | 100.00 | \$0 | Otros | 2,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN FINQUITADA / Física: OBRA EN FINQUITADA / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955400 | Pavimentación Hidráulica, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En Calle Carmen Carreón, Colonia Mariel, La Paz, Estado De México (Obra Nueva), La Paz, Localidad San Isidro | 104615 | México | La Paz | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$533,134 | \$533,134 | \$533,134 | \$533,134 | \$533,133 | \$533,133 | \$0 | 100.00 | \$0 | Otros | 2,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: |
| MEX16170300955653 | Remodelación De La Plaza Cívica De La Colonia Magdalena Atlapac, Municipio De La Paz, Estado De México (Obra Nueva), La Paz, Colonia Magdalena Atlapac | 105565 | México | La Paz | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$7,216,817 | \$7,216,817 | \$7,216,817 | \$7,216,817 | \$7,216,817 | \$7,216,817 | \$0 | 100.00 | \$0 | Otros | 10,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816391 | Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio | 104586 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,578,179 | \$940,087 | \$940,087 | \$940,087 | 58.76 | \$0 | Metros Cuadrados | 11,556 | 0.00 | 42.50 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816398 | Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir | 105033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,393,526 | \$6,241,976 | \$6,241,976 | \$6,241,976 | 83.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 11,445 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816403 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Numero Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche | 105037 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,835,362 | \$11,312,185 | \$11,312,185 | \$11,312,185 | 75.41 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816407 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | 105036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,790,826 | \$7,252,410 | \$7,252,410 | \$7,252,410 | 48.35 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 27.36 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816411 | Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa) | 105044 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,774,550 | \$9,477,436 | \$9,477,436 | \$9,477,436 | 63.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 69.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816415 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa) | 105040 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$28,517,554 | \$28,517,554 | \$28,517,554 | \$28,200,225 | \$20,401,385 | \$20,401,385 | \$20,401,385 | 71.54 | \$0 | Metros Cuadrados | 60,000 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160400816424 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México I Y México II | 105035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$10,827,922 | \$6,331,718 | \$6,331,718 | \$6,331,718 | 57.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,035 | 0.00 | 26.58 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 79

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------|---------------|------------------|-----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | |
| MEX16160400816435 | Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza | 105041 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$12,600,000 | \$12,600,000 | \$12,600,000 | \$12,449,400 | \$5,478,810 | \$5,478,810 | \$5,478,810 | 43.48 | \$0 | Lote | 80,000 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX16160400816438 | Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora | 105042 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$11,400,000 | \$11,400,000 | \$11,400,000 | \$11,255,224 | \$5,134,618 | \$5,134,618 | \$5,134,618 | 45.04 | \$0 | Metros Cuadrados | 95,000 | 0.00 | 55.00 | Financiera / Física / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX16160400816481 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Compone De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Siete (Periférico) Y De Av. Ferrocarril La Av. Texcoco (Primera Etapa) | 105038 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$24,720,189 | \$23,824,070 | \$23,824,070 | \$23,824,070 | 95.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 32,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX16160400816482 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa) | 105039 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$29,629,392 | \$26,088,768 | \$26,088,768 | \$26,088,768 | 86.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 27,000 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX16170300955650 | Restauración De Exteriores E Interiores De La Parroquia "San Toribio De Astorga", Papalotla, Estado De México (Obra Nueva), Más De Un Municipio, Varias | 105563 | México | Papalotla | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,094,666 | \$1,094,666 | \$0 | 99.52 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: | |
| MEX16170300955411 | Construcción De Auditorio, Fresno Nichi, San Felipe Del Progreso, Edo. México (Obra Nueva), San Felipe Del Progreso, Localidad Fresno Nichi | 104617 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$2,996,599 | \$2,996,599 | \$2,996,599 | \$2,996,599 | \$898,980 | \$898,980 | \$0 | 30.00 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 5.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: | |
| MEX16170300955415 | Ciudad Deportiva San Pedro El Alto (Obra Nueva), San Felipe Del Progreso, Localidad San Pedro El Alto | 104618 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$27,571,618 | \$27,571,618 | \$27,571,618 | \$27,571,618 | \$9,972,823 | \$9,972,823 | \$0 | 32.54 | \$0 | Otros | 10,000 | 0.00 | 2.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: | |
| MEX16170300955659 | Construcción De Arotoche Y Obras Complementarias En La Col. Benito Juárez, Tecámac, Edo. México (Obra Nueva), Tecámac, Colonia Benito Juárez | 105566 | México | Tecámac | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,245,839 | \$1,245,839 | \$1,245,839 | \$1,245,839 | \$888,522 | \$888,522 | \$0 | 71.32 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: | |
| MEX161703009556191 | Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior En La Col. Zacualuca, Tecámac, Estado De México (Obra Nueva), Tecámac, Colonia Zacualuca | 105567 | México | Tecámac | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$585,738 | \$585,738 | \$585,738 | \$585,738 | \$175,721 | \$175,721 | \$0 | 30.00 | \$0 | Otros | 4,000 | 0.00 | 5.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: | |
| MEX16170300955628 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre, Xocotlán, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Xocotlán | 105546 | México | Texcoco | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$490,000 | \$490,000 | \$490,000 | \$490,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 3,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: | |
| MEX16170300955630 | Rehabilitación El Iluminación Para El Boulevard En La Colonia Leyes De Reforma, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Leyes De Reforma | 105549 | México | Texcoco | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$807,015 | \$807,015 | \$807,015 | \$807,015 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: | |
| MEX16170300955632 | Construcción De Techumbre Con Iluminación Y Obra Exterior Para La Plaza Cívica En La Colonia Víctor Puebla, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Víctor Puebla | 105553 | México | Texcoco | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,999,711 | \$1,999,711 | \$1,999,711 | \$1,999,711 | \$799,326 | \$799,326 | \$0 | 39.97 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 13.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 79

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|---------------------|--------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX16170300955636 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Col. Humberto Vidal Mendoza, Santiago Cuautlalpan, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Col. Humberto Vidal Mendoza, Santiago Cuatlalpan | 105556 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,299,907 | \$1,299,907 | \$0 | 99.99 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955637 | Construcción De Módulo De Vigilancia Para La Ampliación Víctor Puebla, Santiago Cuautlalpan, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Col. Víctor Puebla, Santiago Cuautlalpan | 105557 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | \$358,793 | \$358,793 | \$358,793 | \$358,793 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 3,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955639 | Construcción De Techumbres Y Obras Complementarias Para La Explanada De La Colonia Wenceslao Victoria Soto, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria Soto | 105558 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$1,164,984 | \$1,164,984 | \$1,164,984 | \$1,164,984 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955646 | Construcción Del Centro De Salud Y Rehabilitación, Santa María Tulantongo, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Santa María Tulantongo | 105562 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Salud | En Ejecución | 2016 | \$1,998,977 | \$1,998,977 | \$1,998,977 | \$1,998,977 | \$1,436,238 | \$1,436,238 | \$0 | 71.85 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 80.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955649 | Construcción De Un Recinto Cultural Y Obra Exterior, Los Reyes San Salvador, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco | 105564 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | \$2,298,642 | \$2,298,642 | \$2,298,642 | \$2,298,642 | \$2,297,271 | \$2,297,271 | \$0 | 99.94 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955684 | Construcción Del Campo De Entrenamiento Militar Para La Marina En Valle De Bravo (Obra Nueva), Cobertura Estatal, Varias | 101428 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Educación | En Ejecución | 2016 | \$125,000,000 | \$1,330,000,000 | \$665,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$0 | 7.52 | \$0 | Otros | 3,000 | 0.00 | 93.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16170300955626 | Construcción De Auditorio Col. Las Peñas, Villa Victoria, Estado De México (Obra Nueva), Villa Victoria, Col. Las Peñas | 105540 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | \$2,997,603 | \$2,997,603 | \$2,997,603 | \$2,997,603 | \$1,863,825 | \$1,863,825 | \$0 | 62.18 | \$0 | Otros | 2,500 | 0.00 | 61.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |