

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX17170300968206	Proyecto de inversión	7500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}}	Parque Lineal Arroyo Cano	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108639	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017		7,500,000.00	7,500,000.00	7,494,917.82	7,494,917.82	4,959,001.62	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170300968215	Proyecto de inversión	7500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}}	Rehabilitacion De Paseo Colon 3era. Etapa (Obra Nueva)	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108680	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017		7,500,000.00	7,500,000.00	7,499,252.42	7,499,252.42	2,686,598.77	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170300968170	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Construccion De La Techumbre En La Escuela Niño Artillero (Obra Nueva), Toluca	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108619	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	05-06-2017		1,100,000.00	1,097,262.62	1,097,262.62	1,097,262.62	1,090,621.23	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances