

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301393606	Acción	198,029.10	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198029.1, modificado:198029.1}}	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA ESC. JUANA DE ASBAJE PARA SALIDA DE DRENAJE DE LA CERRADA DE AHUEHUETE COL. MARIEL	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEM		105830	N	150	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada: 40.0]}	1	29-08-2017	26-11-2017	59,408.73	59,408.73	59,408.73	59,408.73	59,408.73	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:25.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301389935	Acción	601,809.72	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601809.72, modificado:601809.72}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REGISTRO PARA CONEXIÓN DE DRENAJE, ESCALERA, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO TAMESÍS (TRAMO	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		105832	N	416	{meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:228.0, meta_modificada: 228.0]}	1	29-08-2017	26-11-2017	601,809.72	601,809.72	180,542.92	180,542.92	180,542.92	{meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, avance:205.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301389955	Acción	4,348,896.26	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4348896.26, modificado:4348896.26}}	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN LA COLONIA VÍCTOR PUEBLA, TEXCOCO (TERCERA ETAPA)	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		108092	N	105165	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0]}	1	30-10-2017	27-01-2018	4,348,896.26	4,348,896.26	1,304,668.88	1,304,668.88	1,304,668.88	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:2.5]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301390116	Acción	636,108.45	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636108.45, modificado:636108.45}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE TEHUASTEPEC (	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		108918	N	525	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada: 2367.0]}	1	29-12-2017	28-03-2018	636,108.45	636,108.45	190,832.53	190,832.53	190,832.53	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:473.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301390135	Acción	5,076,289.99	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5076289.99, modificado:5076289.99}}	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR INTERMUNICIPAL CHICONCUAC - ATENCO SOBRE LA CALLE RUBÉN JARAMILLO AV. 16 DE SEPTIEMBRE	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		109646	N	1500	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1937.0, meta_modificada: 1937.0]}	1	06-12-2017	05-03-2018	5,076,289.99	5,076,289.99	2,055,157.87	2,055,157.87	2,055,157.87	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:484.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301390146	Acción	7,455,130.44	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7455130.44, modificado:7455130.44}}	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN DEL MONTE, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		109916	N	7117	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:6039.0, meta_modificada: 6039.0]}	1	01-01-2018	06-07-2018	7,455,130.40	7,455,130.40	3,917,761.96	3,917,761.96	2,783,549.00	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:242.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301389966	Acción	255,184.43	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255184.43, modificado:255184.43}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANAHUATL (19.633468-98.985269-19.634139-98.984298)	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		108896	N	157	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada: 98.0]}	1	06-11-2017	12-02-2018	255,184.43	255,184.43	142,520.42	142,520.42	142,520.42	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:94.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301390191	Acción	7,570,665.06	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7570665.06, modificado:7570665.06}}	AMPLIACIÓN Y REABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LOS MANANTIALES "QUEQUIXTLA", MUNICIPIO DE TENANCIÑO, ESTADO	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		110003	N	3605	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:8156.0, meta_modificada: 8156.0]}	1	08-01-2018	06-06-2018	7,570,665.06	7,570,665.06	3,509,618.79	3,509,618.79	2,721,199.52	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:4370.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301389876	Acción	1,993,963.07	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993963.07, modificado:1993963.07}}	ENTUBAMIENTO DE CANAL EN LA COL. NIÑOS HÉROES.	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Asistencia Social	Sin identificar	CAEM		105814	N	1000	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada: 226.0]}	1	20-09-2017	18-12-2017	1,993,963.07	1,993,963.07	956,068.58	956,068.58	956,068.58	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301393593	Acción	1,993,963.07	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993963.07, modificado:1993963.07}}	ENTUBAMIENTO DE CANAL EN LA COL. NIÑOS HÉROES.	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		105814	N	1000	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada: 226.0]}	1	20-09-2017	18-12-2017	956,068.58	956,068.58	956,068.58	956,068.58	956,068.58	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:221.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX180301389934	Acción	198,029.10	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198029.1, modificado:198029.1}}	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA ESC. JUANA DE ASBAIE PARA SALIDA DE DRENAJE DE LA CERRADA DE AHUEHUETE COL. MARIEL	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Asistencia Social	Sin identificar	CAEM		105830	N	150	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada: 40.0}}	1	29-08-2017	26-11-2017	198,029.10	198,029.10	59,408.73	59,408.73	59,408.73	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:25.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301389937	Acción	4,214,686.59	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214686.59, modificado:4214686.59}}	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DE LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL MONTE, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		107428	N	1472	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3055.0, meta_modificada: 3055.0}}	1	11-12-2017	08-06-2018	4,214,686.59	4,214,686.59	4,214,470.32	4,214,470.32	3,770,960.62	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2750.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301389950	Acción	1,835,251.38	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835251.38, modificado:1835251.38}}	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PARA CALLES DE LA COLONIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, LEYES DE REFORMA, TEXCOCO	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	caem		108090	N	1500	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:978.0, meta_modificada: 978.0}}	1	06-11-2017	03-02-2018	1,835,251.38	1,835,251.38	550,575.41	550,575.41	550,575.41	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:958.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301389963	Acción	4,665,936.14	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665936.14, modificado:4665936.14}}	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, LEYES DE REFORMA, TEXCOCO	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		108099	N	1500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	19-12-2017	18-03-2018	4,665,936.14	4,665,936.14	1,399,780.84	1,399,780.84	1,399,780.84	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301389941	Acción	4,737,635.04	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4737635.04, modificado:4737635.04}}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE POLOTTITLÁN	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		107437	N	1120	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3465.0, meta_modificada: 3465.0}}	1	02-10-2017	28-02-2018	4,737,635.04	4,737,635.04	4,596,146.64	4,596,146.64	4,596,146.64	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:3396.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301389942	Acción	15,341,770.53	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534177053E7, modificado:1.534177053E7}}	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA LA COLONIA VÍCTOR PUEBLA (2A ETAPA)	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		107549	N	105165	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	31-07-2017	27-12-2017	15,341,770.53	15,341,770.53	12,602,207.86	12,602,207.86	12,602,207.86	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301390105	Acción	1,358,633.40	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358633.4, modificado:1358633.4}}	DRENAJE LOMA DE SAN JOSÉ MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN (19.645812 - 99.320797 - 19.646438 99.314456)	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		108901	N	2000	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:832.5, meta_modificada: 832.5}}	1	26-12-2017	25-03-2018	1,358,633.40	1,358,633.40	407,590.02	407,590.02	407,590.02	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:749.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301390109	Acción	473,317.93	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473317.93, modificado:473317.93}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA, SAN BARTOLO MORELOS, MÉXICO. (19.67075 -99.601469)	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	CAEM		108911	N	630	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada: 329.0}}	1	06-11-2017	03-02-2018	473,317.93	473,317.93	141,995.58	141,995.58	141,995.58	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:322.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances