

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	MEX180301391820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	581,274.71	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VALLE DE TLALOC, SAN MIGUEL COATLINCHAN, TEXCOCO (FFI "A")	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		110430	08-10-2018	06-11-2018	581,274.70	581,274.70	581,274.70	581,274.70	581,274.70	Metros lineales	400	100.00	Validado avances	Sin observaciones