

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX17170300970348	Proyecto de inversión	1,740,054.60	1,740,054.60	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De La C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de caminos del Estado de México	105788	Kilómetro	1	0.35	11-07-2017		1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170300970395	Proyecto de inversión	9,791,100.00	7,995,525.89	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	107484	Kilómetro	1	2.26	24-07-2017		7,995,525.89	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	7,193,404.16	100.00	Validado avances