

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX17170300970395	Proyecto de inversión	9,791,100.00	7,995,525.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	107484	0	24-07-2017		7,995,525.89	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	7,193,404.16	Kilómetro	2.26	2.26	100	En Ejecución	Validado avances Sin observaciones	
2020	1	MEX17170300970348	Proyecto de inversión	1,740,054.60	1,740,054.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De La C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Junta de caminos del Estado de México	105788	0	11-07-2017		1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	1,520,792.06	Kilómetro	0.35	0.35	100	En Ejecución	Validado avances Sin observaciones	