

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180401503519	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS ALFAREROS C. MALINALLI NO. 3	15	México	31	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Sin identificar	CHIMALHUACAN	PAD-001/2018	N	1200	16-04-2018	14-06-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	MEX180401503616	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA MUNICIPAL, AV. EJIDO COLECTIVO ESQ. AHUEHUETES	15	México	31	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	CHIMALHUACAN		N	50738	11-06-2018	08-09-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances