

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2021	4	MEX13130300193089	2013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	90928	01-07-2013	01-12-2013	10,000,000.00	9,971,047.36	7,534,065.24	7,534,065.24	7,534,065.24	Metros Cuadrados	8640000	5658336	65.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX13130300193072	2013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,500,000.00	5,500,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	90920	01-07-2013	01-12-2013	5,500,000.00	5,468,078.90	2,712,884.37	2,712,884.37	2,712,884.37	Metros Cuadrados	8640000	4752000	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones