

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX13130300193089	2013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	90928	01-07-2013	01-12-2013	10,000,000.00	9,971,047.36	7,534,065.24	7,534,065.24	7,534,065.24	Metros Cuadrados	8640000	5658336	65.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX13130300193072	2013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,500,000.00	5,500,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	90920	01-07-2013	01-12-2013	5,500,000.00	5,468,078.90	2,712,884.37	2,712,884.37	2,712,884.37	Metros Cuadrados	8640000	4752000	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones