

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140100316961	Rehabilitación Del Rastro Municipal En San Pablo Autopan En El Municipio De Toluca, Estado De México.	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$19,999,821	\$19,999,821	\$19,999,821	\$16,418,771	\$16,418,771	\$16,418,771	82.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE 2017 / Registro:

PRELIMINAR