

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX17170200896594	Proyecto de inversión	2,719,235.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719235.0, modificado:2687118.77}}	Construcción De Aulas Tipo Regional, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149966	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	15	México	75	San Martín de las Pirámides	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	5149966	N	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 353.0}}	1	01-01-2017	31-12-2017	2,687,118.77	2,687,118.77	2,687,118.77	2,687,118.77	2,687,118.77	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:353.0}}	En Ejecución	Validado avances