

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
| 2019 | 1 | MEX18180101073234 | 5,000,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Infraestructura Desarrollo Municipal En Tonanitla, México // (Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Localidades Colonia La Asunción Y Santa María Tonanitla, En El Municipio De Tonanitla, Estado De México) / | México | Tonanitla | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 225 | 0 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301386979 | 18,098,700.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción del camino Santiago del Monte-Presa Sansón, en el tramo Km 0+000 al Km 2+690 | México | Villa Victoria | Comunicaciones | Sin identificar | Junta Caminos del Estado de México | | 248 | 31-08-2018 | 26-11-2018 | 17,999,974.38 | 17,999,974.38 | 17,999,974.38 | 17,999,974.38 | 17,999,974.38 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387023 | 24,230,500.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Camino: (Toluca-Cd.Altamirano)- Palmar Chico-Palmar Grande, (Reconstrucción en los tramos Km 16+700 al Km 19+500) y Rehabilitación del Km 19+500, Km 20+700 al Km 22+200 y del Km 22+700 al Km 24+000 | México | Amatepec | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 6000 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 22,930,180.68 | 22,930,180.68 | 22,930,180.68 | 22,930,180.68 | 22,930,180.68 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387789 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: Vía libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 5+950 al Km. 7+750. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3000 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 8,243,542.91 | 8,243,542.91 | 8,243,542.91 | 8,243,542.91 | 8,243,542.91 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387795 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de Av. 5 de Mayo, Toluca de Lerdo. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 5000 | 16-07-2018 | 13-10-2018 | 9,166,798.84 | 9,166,798.84 | 9,166,798.84 | 9,166,798.84 | 9,166,798.84 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301386703 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino Morelos, en el Municipio de Ixtapaluca, del tramo Km. 4+290 al Km. 7+890 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 5000 | 04-08-2018 | 31-10-2018 | 9,515,578.88 | 9,515,578.88 | 9,515,578.88 | 9,461,062.23 | 9,461,062.23 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388407 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: San Simón de Guerrero - San Andrés de los Gama, en el tramo Km. 0+800 al Km. 3+200. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3800 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 9,229,031.69 | 9,229,031.69 | 9,229,031.69 | 9,229,031.69 | 9,229,031.69 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388415 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino Temascaltepec - Las Juntas, en el tramo Km. 21+500 al Km. 24+330. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3254 | 06-07-2018 | 13-10-2018 | 9,209,187.43 | 9,209,187.43 | 9,209,187.43 | 9,209,187.43 | 9,209,187.43 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388447 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: La Puerta - Sultepec - San Miguel Totolmaloya, en el tramo Km. 73+000 al Km. 75+500 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 8900 | 13-08-2018 | 10-10-2018 | 9,585,360.67 | 9,585,360.67 | 9,585,360.67 | 9,585,360.67 | 9,585,360.67 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388471 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: Primero de Mayo (Libramiento Nicolás Romero), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+400. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4797 | 12-07-2018 | 27-10-2018 | 9,390,339.79 | 9,390,339.79 | 9,390,339.79 | 7,001,477.26 | 7,001,477.26 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388474 | 1,978,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: San Mateo Xhala (Av. 20 de Noviembre), Cuautitlán Izcalli | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 800 | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 1,901,815.30 | 1,901,815.30 | 1,901,815.30 | 1,901,815.30 | 1,901,815.30 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388481 | 2,967,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Buenos Aires, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+500. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 480 | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 2,900,991.10 | 2,900,991.10 | 2,900,991.10 | 2,900,991.10 | 2,900,991.10 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388485 | 6,725,200.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino San José del Río, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1400 | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 6,429,505.76 | 6,429,505.76 | 6,429,505.76 | 6,429,505.76 | 6,429,505.76 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
| 2019 | 1 | MEX180301388489 | 8,901,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: T.C. (Villa Victoria - El Oro de Hidalgo) - Presa Brockman, en el tramo Km. 0+700 al Km. 2+000 y Circuito a la Presa, del Km. 0+000 al 0+800. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1745 | 27-07-2018 | 25-09-2018 | 8,700,416.79 | 8,700,416.79 | 8,700,416.79 | 8,700,416.79 | 8,700,416.79 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388577 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan, en el tramo Km. 45+000 al Km. 47+500 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 5800 | 27-06-2018 | 24-09-2018 | 9,564,478.55 | 9,564,478.55 | 9,564,478.55 | 9,564,478.55 | 9,564,478.55 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388586 | 2,986,780.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: Palo Amarillo - Llano Grande. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 800 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 2,915,312.15 | 2,915,312.15 | 2,915,312.15 | 2,915,312.15 | 2,915,312.15 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388622 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: San Pedro Tenayac - Valle de Bravo - Cerro Gordo ent. (Avandaro - Pinal del Marquezado), Valle de Bravo, en el tramo km 0+000 al km 5+000 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 9000 | 17-09-2018 | 01-11-2018 | 9,556,920.30 | 9,556,920.30 | 9,556,920.30 | 9,556,920.30 | 9,556,920.30 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387825 | 4,945,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino Dolores Vaquerías, en el tramo Km. 0+560 al Km. 1+030, en el Municipio de Villa Victoria. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 2000 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 2,591,348.29 | 2,591,348.29 | 2,591,348.29 | 2,591,348.29 | 2,591,348.29 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387849 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción del camino Venta de Morales hacia el Agostadero, en el tramo Km. 6+000 al Km. 8+000. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1500 | 04-07-2018 | 01-10-2018 | 9,739,587.47 | 9,739,587.47 | 9,739,587.47 | 9,739,587.47 | 9,739,587.47 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387852 | 8,357,050.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción del camino 24 de Febrero, San Lorenzo Oyamel, Temoaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 950 | 14-08-2018 | 11-11-2018 | 7,945,905.51 | 7,945,905.51 | 7,945,905.51 | 7,945,905.50 | 7,945,905.50 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388313 | 3,362,600.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Pavimentación del tramo que comprende las calles Bordo de Capulín y 15 de Marzo, San Lorenzo Oyamel, Temoaya. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 899 | 14-08-2018 | 11-11-2018 | 3,090,392.86 | 3,090,392.86 | 3,090,392.86 | 3,090,392.86 | 3,090,392.86 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388325 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: Toluca - Metepec - Tenango, en el tramo Km. 4+660 al Km. 5+760. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3000 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 9,583,849.88 | 9,583,849.88 | 9,583,849.88 | 9,583,849.88 | 9,583,849.88 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388346 | 4,005,450.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción del camino en la Cañada, Temoaya Estado de México | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 800 | 14-08-2018 | 11-11-2018 | 3,668,043.64 | 3,668,043.64 | 3,668,043.64 | 3,668,043.64 | 3,668,043.64 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388352 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: (A Oxtotipac) - Belén, en el tramo Km. 3+800 al Km. 5+200 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 850 | 02-08-2018 | 31-10-2018 | 8,926,695.00 | 8,926,695.00 | 8,926,695.00 | 8,926,695.00 | 8,926,695.00 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388360 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: (Monumento - Valle de Bravo) - Donato Guerra , en el tramo Km. 0+000 al 4+000 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 5500 | 02-08-2018 | 31-10-2018 | 9,607,359.10 | 9,607,359.10 | 9,607,359.10 | 9,607,359.10 | 9,607,359.10 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388364 | 9,484,510.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación y reconstrucción del camino (A Ixtapan del Oro) - Donato Guerra , en el tramo Km. 0+000 al Km. 3+800 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3200 | 02-08-2018 | 31-10-2018 | 9,264,190.44 | 9,264,190.44 | 9,264,190.44 | 9,264,190.44 | 9,264,190.44 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388375 | 4,935,110.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: Ruta del Bosque hacia Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+000. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1200 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 4,781,009.80 | 4,781,009.80 | 4,781,009.80 | 4,781,009.80 | 4,781,009.80 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
| 2019 | 1 | MEX180301388381 | 5,508,730.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: A Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+700. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3800 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 5,351,580.07 | 5,351,580.07 | 5,351,580.07 | 5,351,580.07 | 5,351,580.07 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388315 | 3,857,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: Real de los Olivos ambos cuerpos, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+667. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 740 | 04-08-2018 | 31-10-2018 | 3,721,018.83 | 3,721,018.83 | 3,721,018.83 | 3,721,012.74 | 3,721,012.74 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388318 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - Tepetlaotoc, en los tramos del Km. 2+000 al Km. 2+930 y del Km. 3+340 al Km. 6+310. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4800 | 04-08-2018 | 31-10-2018 | 9,196,833.82 | 9,196,833.82 | 9,196,833.82 | 9,196,833.82 | 9,196,833.82 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388322 | 4,747,200.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1200 | 13-09-2018 | 31-10-2018 | 4,637,668.13 | 4,637,668.13 | 4,637,668.13 | 784,127.32 | 784,127.32 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388327 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | SCEM-JC-DC-18-APAD-OF-027-C-1 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 2000 | 04-08-2018 | 31-10-2018 | 9,668,992.60 | 9,668,992.60 | 9,668,992.60 | 9,076,875.38 | 9,076,875.38 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388329 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: Tenerife - San Nicolás, en el tramo Km. 2+500 al Km. 4+300 y del Km. 5+800 al Km. 6+500 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3000 | 29-08-2018 | 29-11-2018 | 8,612,035.01 | 8,612,035.01 | 8,612,035.01 | 8,612,035.01 | 8,612,035.01 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388331 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: (Tlalnepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 8+000 al Km. 10+300. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3500 | 12-07-2018 | 27-10-2018 | 9,498,994.35 | 9,498,994.35 | 9,498,994.35 | 7,305,498.73 | 7,305,498.73 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388333 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de la Av. de las Partidas - Av. Toluca, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+300. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3100 | 16-07-2018 | 13-10-2018 | 8,815,765.51 | 8,815,765.51 | 8,815,765.51 | 8,815,765.51 | 8,815,765.51 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388337 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del Cuerpo Lateral Sur del Paseo Tollocan, en el tramo Km. 5+500 al 7+750. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 50000 | 16-07-2018 | 13-10-2018 | 9,140,117.01 | 9,140,117.01 | 9,140,117.01 | 9,140,117.01 | 9,140,117.01 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388340 | 5,914,220.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción del camino Jiquipilco El Viejo - La Cañada - La Joya Temoaya, Estado de México, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+775. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1000 | 13-08-2018 | 11-11-2018 | 5,395,295.84 | 5,395,295.84 | 5,395,295.84 | 5,395,295.84 | 5,395,295.84 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388358 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino Estancia Vieja (San José La Estancia) - Mina de Agua, en San Simón de Guerrero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+800. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1800 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 9,415,091.18 | 9,415,091.18 | 9,415,091.18 | 9,415,091.18 | 9,415,091.18 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388394 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: Zuluapan - Zacazonapan-Luvianos - Cuadrilla de López, en el tramo Km. 5+000 al Km. 7+800. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4850 | 27-07-2018 | 25-10-2018 | 6,577,734.53 | 9,577,734.53 | 9,577,734.53 | 9,577,734.53 | 9,577,734.53 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388398 | 5,241,700.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de los caminos (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcalcalpan - Valle de Bravo, en el tramo Km. 66+800 al Km. 67+600 y el camino Toluca - Valle, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+500. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 5839 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 5,103,301.17 | 5,103,301.17 | 5,103,301.17 | 5,103,301.17 | 5,103,301.17 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388433 | 9,692,200.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: Libramiento Tonicato, del Km. 0+500 al Km. 1+900 | México | Gobierno de la Entidad | Otros Proyectos | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 2500 | 27-06-2018 | 24-09-2018 | 7,042,861.28 | 7,042,861.28 | 7,042,861.28 | 7,042,861.28 | 7,042,861.28 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
| 2019 | 1 | MEX180301388442 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de las calles San Esteban y Canal del Tornillo, Naucalpan de Juárez, a partir del tramo Km. 28+150 al Km. 29+000 ambos cuerpos. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1450 | 06-08-2018 | 03-11-2018 | 9,699,991.08 | 9,699,991.08 | 9,699,991.08 | 7,414,798.98 | 7,414,798.98 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388458 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: (Tlanquistenco - Chalma) - Cuernavaca, en el tramo Km. 12+900 al Km. 15+400. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 5000 | 29-08-2018 | 29-11-2018 | 8,375,103.71 | 8,375,103.71 | 8,375,103.71 | 8,375,103.71 | 8,375,103.71 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388466 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1000 | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 9,553,272.07 | 9,553,272.07 | 9,553,272.07 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388499 | 9,840,550.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de la Av. Pájaros, Nicolás Romero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 850 | 12-07-2018 | 27-10-2018 | 9,532,091.97 | 9,532,091.97 | 9,532,091.97 | 6,336,172.97 | 6,336,172.97 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388507 | 7,912,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: (Tlanepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 21+900 al Km. 23+600 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1000 | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 7,745,914.30 | 7,745,914.30 | 7,745,914.30 | 7,745,914.30 | 7,745,914.30 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388513 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino Vía Libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 51+480 al Km. 53+430 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 2000 | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 9,580,429.29 | 9,580,429.29 | 9,580,429.29 | 9,580,429.29 | 9,580,429.29 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388517 | 3,659,300.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de la Av. Monterrey en Chicoloapan, del Km. 0+000 al Km. 0+440 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 455 | 04-08-2018 | 31-10-2018 | 3,517,960.91 | 3,517,960.91 | 3,517,960.91 | 3,517,959.34 | 3,517,959.34 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388521 | 4,153,800.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino Cuanalán, en el Municipio de Acolman, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+400. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 400 | 02-08-2018 | 31-10-2018 | 4,012,092.15 | 4,012,092.15 | 4,012,092.15 | 4,012,092.15 | 4,012,092.15 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388530 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de Avenida del Peñón, en el Municipio de Chimalhuacán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 15000 | 04-08-2018 | 31-10-2018 | 9,153,375.32 | 9,153,375.32 | 9,153,375.32 | 9,153,375.32 | 9,153,375.32 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388541 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos - Zuluapan - Lim. Méx. Mich., en el tramo Km. 18+800 al Km. 22+550. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 7000 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 9,505,278.94 | 9,505,278.94 | 9,505,278.94 | 9,505,278.94 | 9,505,278.94 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388551 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: Jacarandas (Ixtapan - San Miguel), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4580 | 27-06-2018 | 24-09-2018 | 9,420,285.90 | 9,420,285.90 | 9,420,285.90 | 9,420,285.90 | 9,420,285.90 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388558 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: Tenancingo - Tecomatlán - San Simón el Alto, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 5900 | 29-08-2018 | 29-11-2018 | 7,942,425.88 | 7,942,425.88 | 7,942,425.88 | 7,942,425.88 | 7,942,425.88 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388568 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Vuelta del Agua - Zacualpan, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 5500 | 27-06-2018 | 24-09-2018 | 9,490,407.31 | 9,490,407.31 | 9,490,407.31 | 9,490,407.31 | 9,490,407.31 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388592 | 4,450,500.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Pavimentación del camino Rastrojo Largo - Hueyatenco (Rastrojo Largo - Noxtepec), tramo del Km. 6+500 al Km. 7+500. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 12000 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 4,352,411.94 | 4,352,411.94 | 4,352,411.94 | 4,352,411.94 | 4,352,411.94 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
| 2019 | 1 | MEX180301388600 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de la carretera a Teoloyucan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 10000 | 01-08-2018 | 31-10-2018 | 9,573,516.59 | 9,573,516.59 | 9,573,516.59 | 9,573,516.59 | 9,573,516.59 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388617 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo oriente) en el tramo Km. 0+000 al Km 2+300. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4890 | 13-09-2018 | 31-10-2018 | 9,409,567.81 | 9,409,567.81 | 9,409,567.81 | 9,409,567.81 | 9,409,567.81 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387616 | 6,329,600.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción de la carretera Panamericana Kilómetro 1, en el tramo Km 0+000 al Km 0+400 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Camino del Estado de México | | 1000 | 12-09-2018 | 31-10-2018 | 6,315,299.84 | 6,315,299.84 | 6,315,299.84 | 6,315,299.84 | 6,315,299.84 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387819 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km. 14+100 al Km. 15+300 en el Municipio de Villa Victoria. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 788 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 5,120,962.85 | 5,120,962.85 | 5,120,962.85 | 5,120,962.85 | 5,120,962.85 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387840 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de la calle Francisco Villa, Capultitlán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+450. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1200 | 16-07-2018 | 13-10-2018 | 8,834,020.20 | 8,834,020.20 | 8,834,020.20 | 8,834,020.20 | 8,834,020.20 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387842 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino (Toluca - Temascaltepec) - Zinacantepec y de la Huerta (Cuerpo poniente), en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+600. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4000 | 16-07-2018 | 13-10-2018 | 9,034,068.11 | 9,034,068.11 | 9,034,068.11 | 9,034,050.86 | 9,034,050.86 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388403 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Tequesquipan, en el tramo Km. 1+800 al Km. 4+650 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4120 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 9,434,494.41 | 9,434,949.41 | 9,434,494.41 | 9,434,494.41 | 9,434,494.41 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388417 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación y reconstrucción del camino: (A Ixtapan del Oro) - Chirimoyo - San Juan Xoconusco - El Capulín - Valle Redondo - Lim. Méx, Mich., en el tramo Km. 0+000 al 2+000 y del Km. 5+000 al Km. 6+600. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 7800 | 02-08-2018 | 31-10-2018 | 9,474,425.99 | 9,474,425.99 | 9,474,425.99 | 9,474,425.99 | 9,474,425.99 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388423 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) - Ixtapan del Oro, en el tramo Km. 22+500 al Km. 24+800. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 2850 | 02-08-2018 | 31-10-2018 | 7,676,982.08 | 7,676,982.08 | 7,676,982.08 | 7,676,982.08 | 7,676,982.08 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388535 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: Los Ocotes - Santa Ana Zicatecoyán en el Km. 10.2 (San Antonio del Rosario - Zacualpan), en el tramo Km. 12+000 al Km. 14+800. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 8000 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 8,550,323.70 | 8,550,323.70 | 8,550,323.70 | 8,550,323.70 | 8,550,323.70 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388606 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de la Av. Comonfort, Metepec, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+910. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4890 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 9,584,962.09 | 9,584,962.09 | 9,584,962.09 | 9,584,962.09 | 9,584,962.09 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388504 | 5,934,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino San Agustín - Héroes de Carranza, en el tramo Km. 3+600 al Km. 4+900. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 900 | 12-09-2018 | 31-10-2018 | 5,816,235.15 | 5,816,235.15 | 5,816,235.15 | 5,816,235.15 | 5,816,235.15 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387586 | 2,967,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de la calle Torres Izcalli, en el tramo Km 0+000 al Km 0+400 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 450 | 31-08-2018 | 26-11-2018 | 2,920,367.70 | 2,920,367.70 | 2,920,367.70 | 2,920,367.70 | 2,920,367.70 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
| 2019 | 1 | MEX180301388310 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: (La Puerta - Sultepec) - Almoloya de Alquisiras - Zacualpan, en el tramo Km. 2+300 al Km. 4+800. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 5000 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 9,581,723.35 | 9,581,723.35 | 9,581,723.35 | 9,581,723.35 | 9,581,723.35 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388367 | 4,410,940.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación en el camino: (Toluca - Valle de Bravo) - Turcio, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+800. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1200 | 02-08-2018 | 31-10-2018 | 4,305,622.00 | 4,305,622.00 | 4,305,622.00 | 4,305,622.00 | 4,305,622.00 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387814 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de las calles Hermenegildo Galeana y 16 de Septiembre en el Municipio de Metepec y Av. San Cristóbal en el Municipio de Mexicalzingo. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3500 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 9,584,829.12 | 9,584,829.12 | 9,584,829.12 | 9,584,829.12 | 9,584,829.12 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387830 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: (Toluca - Metepec) - Zoológico de Zacango, en el tramo Km. 1+660 al Km. 3+260. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3450 | 20-07-2018 | 10-10-2018 | 9,578,915.23 | 9,578,915.23 | 9,578,915.23 | 9,578,915.23 | 9,578,915.23 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387834 | 8,505,400.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: Amatepec - La Goleta - Sultepec, del tramo Km. 2+020 al Km. 4+500 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3200 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 7,153,366.49 | 7,153,366.49 | 7,153,366.49 | 7,153,366.49 | 7,153,366.49 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388356 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: El Fresno - Temascaltepec, tramo Km. 15+100 al Km. 17+780. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1200 | 06-07-2018 | 13-10-2018 | 8,713,008.98 | 8,713,008.98 | 8,713,008.98 | 8,713,008.98 | 8,713,008.98 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388372 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: (El Fresno - Temascaltepec) - San Pedro Tenayac - Zacazonapan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+830 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 1900 | 06-07-2018 | 13-10-2018 | 8,498,748.67 | 8,498,748.67 | 8,498,748.67 | 8,498,748.67 | 8,498,748.67 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387550 | 3,817,540.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción del camino en la localidad Los Matorrales, del Km 0+000 al Km 0+620 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 213 | 31-08-2018 | 26-11-2018 | 3,699,593.61 | 3,699,593.61 | 3,699,593.61 | 3,699,593.61 | 3,699,593.61 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387802 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino (Toluca - Metepec - Tenango) - Calimaya - Zaragoza, en el Municipio de Calimaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+150. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 7500 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 9,582,568.75 | 9,582,568.75 | 9,582,568.75 | 9,582,568.75 | 9,582,568.75 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301388453 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo Km. 7+300 al Km. 9+800. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4800 | 27-06-2018 | 24-09-2018 | 9,535,565.91 | 9,535,565.91 | 9,535,565.91 | 9,535,565.91 | 9,535,565.91 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387465 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino (A San Marcos) - Mina Vieja, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+550, en el Municipio de Almoloya de Juárez. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3000 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 7,793,509.08 | 7,793,509.08 | 7,793,509.08 | 7,793,509.08 | 7,793,509.08 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387836 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino: Toluca - Temascaltepec - Valle de Bravo, en el tramo del Km. 7+900 al 10+100. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3800 | 03-08-2018 | 31-10-2018 | 9,466,901.97 | 9,466,901.97 | 9,466,901.97 | 9,466,901.97 | 9,466,901.97 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387845 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcalcalpan - Valle de Bravo en el tramo Km. 9+000 al Km. 12+000. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 4890 | 16-07-2018 | 13-10-2018 | 9,404,612.03 | 9,404,612.03 | 9,404,612.03 | 9,404,612.03 | 9,404,612.03 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180301387777 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino (A San Marcos) - Mina Vieja, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+550, en el Municipio de Almoloya de Juárez. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 2500 | 13-07-2018 | 10-10-2018 | 7,793,509.08 | 7,793,509.08 | 7,793,509.08 | 7,793,509.08 | 7,793,509.08 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
| 2019 | 1 | MEX180301387808 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación del camino (Amomolulco - Ocoyoacac) - Almoloya del Rio - San Pedro Techuchulco, en el tramo Km. 0+850 al 2+950 | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 3890 | 16-07-2018 | 13-10-2018 | 9,303,106.18 | 9,303,106.18 | 9,303,106.18 | 9,303,106.18 | 9,303,103.18 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487175 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción de Barda perimetral en Deportivo, Col. Nezahualcoyotl (Boyeros) Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Deporte | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113046 | 2800 | 14-09-2018 | 26-10-2018 | 1,540,796.25 | 1,540,796.25 | 1,540,796.25 | 1,540,796.25 | 1,540,796.25 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487214 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción de Barda Perimetral en el Jardín de Niños Xochimanque, CCT 15DJN0313J, San Miguel Coatlinchan Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Educación | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113055 | 20000 | 17-09-2018 | 23-11-2018 | 1,574,003.86 | 1,574,003.86 | 1,574,003.86 | 1,574,003.86 | 1,574,003.86 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487220 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción de Auditorio Comunitario Pentécostes Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Cultura y turismo | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113058 | 2500 | 17-09-2018 | 07-12-2018 | 4,943,427.02 | 4,943,427.02 | 4,943,427.02 | 4,943,427.02 | 4,943,427.02 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487244 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de la Nave Mayor del Mercado San Antonio, ubicado en Cabecera Municipal Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113060 | 105165 | 17-09-2018 | 30-11-2018 | 4,276,974.53 | 4,276,974.53 | 4,276,974.53 | 4,276,974.53 | 4,276,974.53 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487433 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de Barda Perimetral en Unidad Habitacional Embotelladores Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113076 | 3100 | 18-09-2018 | 16-11-2018 | 2,079,487.92 | 2,079,487.92 | 2,079,487.92 | 2,079,487.92 | 2,079,487.92 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487442 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción de Aula y Comedor en la Escuela Primaria Melchor Ocampo, CCT15DPR0544R, ubicada en la comunidad de Santa Cruz de Abajo; Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Educación | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113079 | 2200 | 18-09-2018 | 23-11-2018 | 1,179,994.90 | 1,179,994.90 | 1,179,994.90 | 1,179,994.90 | 1,179,994.90 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401501636 | 9,395,500.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción de puente peatonal sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Km. 22+760. (Obra nueva) | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 110759 | 10000 | 31-10-2018 | 15-12-2018 | 6,792,806.71 | 6,792,806.71 | 6,792,806.71 | 6,131,698.82 | 6,131,698.82 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401501225 | 9,395,500.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Sustitución del puente peatonal en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en el Km. 12+400. (Obra nueva) | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 110755 | 5800 | 22-10-2018 | 15-12-2018 | 7,045,328.70 | 7,045,328.70 | 7,045,328.70 | 7,045,328.70 | 4,960,531.87 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487477 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de salones y Construcción de Edificio para Delegación Colonia Sector Popular, Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Otros Proyectos | Sin identificar | dirección General de Obras Públicas | 113614 | 1000 | 13-09-2018 | 30-11-2018 | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401501998 | 20,769,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino (La Puerta- Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo km. 14+000 al km. 20+000. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del estado de México | 111706 | 4500 | 27-09-2018 | 25-11-2018 | 20,697,597.40 | 20,697,597.40 | 20,697,597.40 | 20,697,597.40 | 20,697,597.40 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401498818 | 19,038,250.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y ÁREA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE 2DA. ETAPA. | México | Nezahualcóyotl | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112973 | 500000 | 07-11-2018 | 28-12-2018 | 19,038,250.00 | 18,948,108.54 | 9,474,054.27 | 9,474,054.27 | 9,474,054.27 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401501688 | 3,412,050.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción de la calle Vega del Valle y Vega del Campo. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 111243 | 4900 | 31-10-2018 | 29-11-2018 | 3,398,821.58 | 3,398,821.58 | 3,398,821.58 | 3,398,821.58 | 3,398,821.58 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401502055 | 8,229,334.23 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino Libramiento Tecuac. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del estado de México | 113653 | 6000 | 29-11-2018 | 31-12-2018 | 8,228,638.23 | 8,228,638.23 | 8,228,638.23 | 8,228,638.23 | 8,228,638.23 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO GLOBAL APROBADO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
| 2019 | 1 | MEX180401501736 | 9,791,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) - Yebucibí - San Marcos de la Loma, en el tramo Km. 0+000 al Km 2+400. (Obra Nueva) | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 111239 | 4000 | 10-10-2018 | 15-11-2018 | 9,098,058.40 | 9,098,058.40 | 9,098,058.40 | 9,098,058.40 | 9,098,058.40 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487429 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Remodelación del Auditorio Comunitario, La Purificación Tepetitla, Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Cultura y turismo | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113068 | 5700 | 18-09-2018 | 07-12-2018 | 5,246,220.29 | 5,246,220.29 | 5,246,220.29 | 5,246,220.29 | 5,246,220.29 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401502105 | 7,500,000.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | | 6000 | 27-11-2018 | 31-12-2018 | 5,463,007.96 | 5,463,007.96 | 5,463,007.96 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401501801 | 13,351,500.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Sustitución de puente peatonal en la carretera México-Pachuca, en el km. 11+000. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 111707 | 6000 | 15-10-2018 | 13-12-2018 | 12,452,529.65 | 12,452,529.65 | 12,452,529.65 | 2,810,469.50 | 2,810,469.50 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401501818 | 7,043,100.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Pavimentación de calles de concreto hidráulico | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 111708 | 3800 | 30-10-2018 | 30-11-2018 | 6,997,372.95 | 6,997,372.95 | 6,997,372.95 | 6,997,372.95 | 6,997,372.95 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401501873 | 7,021,900.00 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915. | México | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 113075 | 3500 | 10-10-2018 | 15-11-2018 | 6,996,474.52 | 6,996,474.52 | 6,996,474.52 | 6,995,689.71 | 6,995,689.71 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487234 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de Auditorio Comunitario Santa Cruz de Arriba, Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Cultura y turismo | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113059 | 3200 | 17-09-2018 | 09-11-2018 | 734,836.42 | 734,836.42 | 734,836.42 | 734,836.42 | 734,836.42 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487264 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Techumbre en Escuela Primaria Francisco I. Madero, Clave CCT15DPRO539F, Santa María Tulantongo Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Educación | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113062 | 4500 | 18-09-2018 | 09-11-2018 | 491,284.82 | 491,284.82 | 491,284.82 | 491,284.82 | 491,284.82 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487465 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Iluminación del Campo de Beisbol en la Localidad de San Sebastian, Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Deporte | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113608 | 1200 | 14-09-2018 | 05-10-2018 | 1,970,554.18 | 1,970,554.18 | 1,970,554.18 | 1,970,554.18 | 1,970,554.18 | Validado avances |
| 2019 | 1 | MEX180401487481 | 35,589,345.45 | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación de Auditorio Comunitario y Construcción de Salones para Delegación, Santa María Tulantongo Texcoco Estado de México | México | Texcoco | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 113616 | 7500 | 13-09-2018 | 26-11-2018 | 4,673,298.75 | 4,673,298.75 | 4,673,298.75 | 4,673,298.75 | 4,673,298.75 | Validado avances |