

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX180401401660	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,751.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246352	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	246352	28-09-2018	31-10-2018	17,751.83	17,751.83	17,751.83	17,571.83	17,571.83	Metros Cuadrados	20	20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401407330	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	146,873.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES TERCERA MANZANA - 419845	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	419845	28-09-2018	15-12-2018	146,873.24	146,873.24	146,873.24	146,873.24	146,873.24	Metros Cuadrados	520	520	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401401669	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33,893.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246656	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	246656	28-09-2018	14-11-2018	33,893.82	33,893.82	33,893.82	33,893.82	33,893.82	Metros Cuadrados	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401407338	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,995.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES LA ERA - 419975	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	419975	28-09-2018	15-12-2018	44,995.77	44,995.77	44,995.77	44,995.77	44,995.77	Metros Cuadrados	160	160	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401401587	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,043,866.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN OJO DE AGUA SANTO TOMÁS MÉX - 238875	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	238875	28-09-2018	28-11-2018	1,043,866.02	1,043,866.02	1,043,866.02	1,043,866.02	1,043,866.02	Otros	26	26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401401663	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,503.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246412	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	246412	28-09-2018	12-10-2018	35,503.73	35,503.73	35,503.73	35,503.73	35,503.73	Metros Cuadrados	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401407318	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,763.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES CUARTA MANZANA - 419579	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	419579	28-09-2018	15-12-2018	159,763.02	159,763.02	159,763.02	159,763.02	159,763.02	Metros Cuadrados	180	180	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401407336	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,767.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES PRIMERA MANZANA - 419919	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	419919	28-09-2018	15-12-2018	180,767.07	180,767.07	180,767.07	180,767.07	180,767.07	Metros Cuadrados	620	620	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401401656	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,503.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE TECHO FIRME SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246222	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	246222	28-09-2018	09-11-2018	35,503.78	35,503.78	35,503.78	35,503.78	35,503.78	Metros Cuadrados	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401401668	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,595.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246626	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	246626	28-09-2018	31-10-2018	22,595.88	22,595.88	22,595.88	22,595.88	22,595.88	Metros Cuadrados	80	80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401407323	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,515.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES PRIMERA MANZANA - 419693	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	419693	28-09-2018	14-12-2018	106,515.38	106,515.38	106,515.38	106,515.38	106,515.38	Metros Cuadrados	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180401407327	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,503.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES QUINTA MANZANA - 419766	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	419766	28-09-2018	15-12-2018	35,503.80	35,503.80	35,503.80	35,503.80	35,503.80	Metros Cuadrados	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX180301287881	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,666.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA MARIA LA ASUNCION TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251634	México	Ocoyoacac	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251634	28-09-2018	30-11-2018	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287970	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,597.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA MARIA LA ASUNCION TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251858	México	Ocoyoacac	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251858	28-09-2018	30-11-2018	29,597.97	29,597.97	29,597.97	29,597.97	29,597.97	Metros Cuadrados	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287983	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	561,834.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SANTA MARIA LA ASUNCION TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251913	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251913	28-09-2018	30-11-2018	561,834.00	561,834.00	561,834.00	561,834.00	561,834.00	Metros Cuadrados	333	333	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287997	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,111,111.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO OCOYOACAC - 251961	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251961	28-09-2018	30-11-2018	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	Vivienda	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287875	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	333,333.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA MARIA LA ASUNCION TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251622	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251622	28-09-2018	30-11-2018	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	Vivienda	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287906	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,404,585.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO CHOLULA OCOYOACAC - 251705	México	Ocoyoacac	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251705	28-09-2018	30-11-2018	1,404,585.08	1,404,585.08	1,404,585.08	1,404,585.08	1,404,585.08	Metros Cuadrados	832	832	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287980	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,097.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SANTA MARIA LA ASUNCION TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251902	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251902	28-09-2018	30-11-2018	234,097.50	234,097.50	234,097.50	234,097.50	234,097.50	Metros Cuadrados	139	139	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287993	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,097.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SANTA MARIA LA ASUNCION TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251940	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251940	28-09-2018	30-11-2018	234,097.56	234,097.56	234,097.56	234,097.56	234,097.56	Metros Cuadrados	139	139	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287868	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,666.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA MARIA LA ASUNCION TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251605	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251605	28-09-2018	30-11-2018	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	166,666.66	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287886	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,111.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA MARIA LA ASUNCION TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251649	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC	251649	28-09-2018	30-11-2018	111,111.13	111,111.13	111,111.13	111,111.13	111,111.13	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX180301287915	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	887,930.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO CHOLULA OCOYOACAC - 251734	México	Ocoyoacac	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC		251734	28-09-2018	30-11-2018	887,930.04	887,930.04	887,930.04	887,930.04	887,930.04	Metros Cuadrados	1,440	1,440	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287925	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	517,959.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE HIDALGO EL PEDREGAL OCOYOACAC - 251761	México	Ocoyoacac	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC		251761	28-09-2018	30-11-2018	517,959.34	517,959.34	517,959.34	517,959.34	517,959.34	Metros Cuadrados	792	792	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287939	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,994.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA MARIA LA ASUNCIÓN TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251784	México	Ocoyoacac	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC		251784	28-09-2018	30-11-2018	73,994.19	73,994.19	73,994.19	73,994.19	73,994.19	Metros Cuadrados	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287957	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,591.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA MARIA LA ASUNCION TEPEXOYUCA OCOYOACAC - 251821	México	Ocoyoacac	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC		251821	28-09-2018	30-11-2018	103,591.86	103,591.86	103,591.86	103,591.86	103,591.86	Metros Cuadrados	168	168	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287990	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	608,653.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SANTA MARIA LA ASUNCIÓN TEPECOYUCA OCOYOACAC - 251933	México	Ocoyoacac	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO OCOYOACAC		251933	28-09-2018	30-11-2018	608,653.50	608,653.50	608,653.50	608,653.50	608,653.50	Metros Cuadrados	360	360	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287989	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	161,538.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCUILAN OBRA NUEVA OCUILAN VARIAS LOCALIDADES TLECUILCO - 251932	México	Ocuilan	Proyecto de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE OCUILAN		251932	14-09-2018	17-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	3	0	0.00	Cancelado	Cancelació n validada	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287193	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,032.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246950	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES		246950	28-09-2018	09-11-2018	96,032.46	96,032.46	96,032.46	96,032.46	96,032.46	Metros Cuadrados	340	340	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287143	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,007.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246545	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES		246545	28-09-2018	30-10-2018	71,007.54	71,007.54	71,007.54	71,007.54	71,007.54	Metros Cuadrados	80	80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287184	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,489.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246907	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES		246907	28-09-2018	15-11-2018	56,489.68	56,489.68	56,489.68	56,489.68	56,489.68	Metros Cuadrados	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287197	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,542.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246969	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES		246969	28-09-2018	26-10-2018	39,542.78	39,542.78	39,542.78	39,542.78	39,542.78	Metros Cuadrados	140	140	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287223	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,308.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 247113	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES		247113	28-09-2018	24-10-2018	19,308.09	19,308.09	19,308.09	19,308.09	19,308.09	Otros	30	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX180301287134	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,255.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246481	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES		246481	28-09-2018	25-10-2018	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	Metros Cuadrados	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX180301287137	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,518.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 246515	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	246515	28-09-2018	14-12-2018	177,518.86	177,518.86	177,518.86	177,518.86	177,518.86	Metros Cuadrados	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301287216	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,744.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES - 247078	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	247078	28-09-2018	05-11-2018	25,744.11	25,744.11	25,744.11	25,744.11	25,744.11	Otros	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones