



Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX10130100106925	Pavimentación Y Obras Complementarias Privada Adolfo López Mateos.	168131/0041	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$156,645	\$156,645	\$156,645	\$156,645	\$78,609	\$78,609	\$78,609	50.18	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	50.18	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO AL BARRIO DE SAN JUAN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.