



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 4

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300181675	Urbanización De Calles Y Avenidas Del Municipio Con La Adquisición De Mezcla Asfáltica Y Emulsión Para El Reciclado De Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso	175402-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$0	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,286,672	\$48,286,672	\$48,286,672	99.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIDERANTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200147975	2da. Etapa De La Pavimentación Asfáltica Del Circuito San Pablito.	173832/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,432,555	\$1,432,555	\$1,432,555	98.80	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	98.80	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300187048	Pavimentación Asfáltica De La Calle Ocomotitla Esquina Tlalpipahuac.	174206/0032	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$997,194	\$997,194	\$997,194	99.72	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.72	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300187119	Mantenimiento Y Equipamiento Del Carcamo De Bombeo.	174210/0034	México	Texcoco	Pentecostés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$51,809	\$51,809	\$51,809	\$51,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.