

Total: 4

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13160300775986	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Prim Benito Juarez - 217020	217020	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013		\$509,286	\$509,286	\$509,286	\$509,286	\$509,286	\$509,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2016, CON RECURSOS DEL FISM 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200147975	2da. Etapa De La Pavimentación Asfáltica Del Circuito San Pablito.	173832/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,448,636	\$1,448,636	\$1,448,636	99.91	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.91	Financiera: / Fisica: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300187048	Pavimentación Asfáltica De La Calle Ocozotitla Esquina Tlalpizahuac.	174206/0032	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$997,194	\$997,194	\$997,194	99.72	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.72	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300187119	Mantenimiento Y Equipamiento Del Carcamo De Bombeo.	174210/0034	México	Texcoco	Pentecostés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$51,809	\$51,809	\$51,809	\$51,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.