

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2018	3	MEX180301394299	Proyecto de inversión	5,129,290.45	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5129290.45, modificado:5129290.45}}	Prim, Profr. Juan B. Garza, Sustitución de aulas y módulo sanitario		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-419	N	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	5,129,290.45	5,129,290.45	5,129,290.45	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	3	MEX180301394300	Proyecto de inversión	2,487,488.50	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487488.5, modificado:2487488.5}}	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-420	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	2,487,488.50	2,487,488.50	2,487,488.50	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	3	MEX180301394301	Proyecto de inversión	769,924.30	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769924.3, modificado:769924.3}}	PrimB, Benito Juárez, Sustitución de comedor		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-421	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	769,924.30	769,924.30	769,924.30	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	3	MEX180301394320	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-440	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	3	MEX180301394321	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-441	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	3	MEX180301394322	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-442	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	3	MEX180301394323	Proyecto de inversión	1,462,368.71	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462368.71, modificado:1462368.71}}	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-443	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,462,368.71	1,462,368.71	1,462,368.71	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	3	MEX180301394329	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-449	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución
2018	3	MEX180301394330	Proyecto de inversión	635,141.51	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635141.51, modificado:635141.51}}	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-450	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	635,141.51	635,141.51	635,141.51	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2018	3	MEX180301395445	Proyecto de inversión	1,668,481.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668481.58, modificado:1668481.58}}	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de dos aulas en estructura regional, muro de contención y barda perimetral		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-284	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-09-2017	25-01-2018	1,668,481.58	1,668,481.58	1,668,481.58	1,668,481.58	1,668,481.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395455	Proyecto de inversión	100,802.52	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100802.52, modificado:100802.52}}	Secg, No. 0234 5 de Febrero, Rehabilitación del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-295	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	22-12-2017	20-01-2018	100,802.52	100,802.52	100,802.52	100,802.52	100,802.52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395457	Proyecto de inversión	193,633.36	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193633.36, modificado:193633.36}}	Prim, Xinantecat, Rehabilitación de agrietamientos en losas y trabes		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-297	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	08-01-2018	08-03-2018	193,633.36	193,633.36	193,633.36	193,633.36	193,633.36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395458	Proyecto de inversión	899,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899000.0, modificado:899000.0}}	Jn, La Haciendita, 2 Aulas prefabricadas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-298	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395462	Proyecto de inversión	133,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133600.0, modificado:133600.0}}	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Colocación de 1 sanitario prefabricado		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-302	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395472	Proyecto de inversión	2,216,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216000.0, modificado:2216000.0}}	Prim, Ignacio Zaragoza, 5 Aulas prefabricadas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-312	N	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395474	Proyecto de inversión	443,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443200.0, modificado:443200.0}}	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, 1 Aula prefabricada		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-314	N	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395478	Proyecto de inversión	886,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886400.0, modificado:886400.0}}	Secg, No. 238 Juana de Asbaje, 2 Aulas prefabricadas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-318	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395481	Proyecto de inversión	1,329,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329600.0, modificado:1329600.0}}	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, 3 Aulas prefabricadas		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-321	N	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS		
2018	3	MEX180301393855	Proyecto de inversión	1,772,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772800.0, modificado:1772800.0}}	Seg, No. 0304 Luis de Velasco, 4 Aulas prefabricadas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-333	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301394763	Proyecto de inversión	539,217.44	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539217.44, modificado:539217.44}}	Jn, Juan A. Mateos, Construcción de techumbre	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-1	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-08-2017	15-11-2017	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301394791	Proyecto de inversión	133,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133600.0, modificado:133600.0}}	Prim, Ignacio Zaragoza, Colocación de 1 sanitario prefabricado	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-04	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301394850	Proyecto de inversión	493,943.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493943.95, modificado:493943.95}}	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-78	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	03-07-2017	31-08-2017	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301394857	Proyecto de inversión	977,632.16	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977632.16, modificado:977632.16}}	Prim, Octavio Paz, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-86	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	29-08-2017	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301394867	Proyecto de inversión	1,395,107.01	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395107.01, modificado:1395107.01}}	Seg, No. 0543 Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-99	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	29-08-2017	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301394881	Proyecto de inversión	499,999.26	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.26, modificado:499999.26}}	Jn, Manuela Medina, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-116	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	03-07-2017	31-08-2017	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301394891	Proyecto de inversión	995,659.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995659.7, modificado:995659.7}}	Prim, Resurgimiento, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-128	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	29-08-2017	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301394915	Proyecto de inversión	999,486.60	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999486.6, modificado:999486.6}}	Prim, Ford 151 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-156	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	29-08-2017	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2018	3	MEX180301394922	Proyecto de inversión	1,204,042.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204042.55, modificado:1204042.55}}	Stv, No. 0191 Manuel Bernal, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-164	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	29-08-2017	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301394945	Proyecto de inversión	486,422.39	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486422.39, modificado:486422.39}}	Jn, Lev Vigotsky, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-190	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	03-07-2017	31-08-2017	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301394958	Proyecto de inversión	499,795.73	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499795.73, modificado:499795.73}}	Jn, José Mirlo, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-203	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	03-07-2017	31-08-2017	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301394982	Proyecto de inversión	487,820.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487820.55, modificado:487820.55}}	Jn, Ignacio Zaragoza, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-228	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	03-07-2017	31-08-2017	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301394983	Proyecto de inversión	1,460,633.79	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460633.79, modificado:1460633.79}}	Stec, José Alonso Huetzin Apocatzin, Construcción de techumbre y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-229	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	29-08-2017	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395067	Proyecto de inversión	80,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80200.0, modificado:80200.0}}	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-51	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	80,200.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395070	Proyecto de inversión	72,338.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72338.0, modificado:72338.0}}	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-54	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	72,338.00	72,338.00	72,338.00	72,338.00	72,338.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395075	Proyecto de inversión	76,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}}	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-59	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395148	Proyecto de inversión	447,274.33	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447274.33, modificado:447274.33}}	Jn, Federico Froebel, Construcción de 3 aulas (sin equipo) y techumbre	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-12	N	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-09-2017	26-12-2017	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABILE	ENTIDAD RESPONSABILE	ID MUNICIPIO RESPONSABILE	MUNICIPIO RESPONSABILE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS		
2018	3	MEX180301395383	Proyecto de inversión	776,186.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776186.13, modificado:776186.13}}	Prim, Ignacio M. Altamirano, Construcción y equipamiento de un comedor y obras complementarias	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-211	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	08-09-2017	05-01-2018	776,186.13	776,186.13	776,186.13	776,186.13	776,186.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301395397	Proyecto de inversión	49,526.76	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49526.76, modificado:49526.76}}	Secg, No. 1080 José María Velasco, Pintura general	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-233	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	22-05-2017	20-06-2017	49,526.76	49,526.76	49,526.76	49,526.76	49,526.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301395402	Proyecto de inversión	4,852,173.34	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852173.34, modificado:4852173.34}}	Prim, Adolfo Ruíz Cortines, Construcción de aulas y rehabilitación de la escuela	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-238	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-06-2017	24-11-2017	4,852,173.34	4,852,173.34	4,852,173.34	4,852,173.34	4,852,173.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301395413	Proyecto de inversión	286,178.77	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286178.77, modificado:286178.77}}	Jn, Manuel Alas Sardeta, Impermeabilización de edificio "A", terminación de módulo de sanitarios y construcción de banquetas, incluye: construcción de banquetas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-249	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-06-2017	26-08-2017	286,178.77	286,178.77	286,178.77	286,178.77	286,178.77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301395415	Proyecto de inversión	370,859.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370859.06, modificado:370859.06}}	Prim, Xavier López García, Equipamiento de 4 aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-251	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	370,859.06	370,859.06	370,859.06	370,859.06	370,859.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301395434	Proyecto de inversión	248,161.23	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248161.23, modificado:248161.23}}	Cam, No. 63 Federico Froebel, Rehabilitación de módulo sanitario y adaptación de sanitario para personas con discapacidad	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-272	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	11-08-2017	09-10-2017	248,161.23	248,161.23	248,161.23	248,161.23	248,161.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301395436	Proyecto de inversión	90,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}	Prim, Mario Colín Sánchez, Adaptación de módulo sanitario para personas con discapacidad y construcción de rampas y pasamanos.	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-274	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	01-09-2017	29-11-2017	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301395448	Proyecto de inversión	954,907.16	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954907.16, modificado:954907.16}}	Prim, Héroes de la Independencia, Construcción de techumbre	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-287	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-09-2017	27-11-2017	954,907.16	954,907.16	954,907.16	954,907.16	954,907.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		
2018	3	MEX180301395466	Proyecto de inversión	4,432,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4432000.0, modificado:4432000.0}}	Prim, Ignacio Zaragoza, 10 Aulas prefabricadas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-306	N	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2018	3	MEX180301393681	Proyecto de inversión	5,473,481.88	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5473481.88, modificado:5473481.88}}	Prim, Ramón López Velarde, Sustitución y equipamiento de 8 aulas y obra exterior		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-98	N	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	20-12-2017	5,473,481.88	5,473,481.88	5,473,481.88	5,473,481.88	5,473,481.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301393682	Proyecto de inversión	1,099,144.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099144.13, modificado:1099144.13}}	Stv, No. 569 Leona Vicario, Rehabilitación general del plantel		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-100	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	20-12-2017	1,099,144.13	1,099,144.13	1,099,144.13	1,099,144.13	1,099,144.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301393687	Proyecto de inversión	249,448.27	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249448.27, modificado:249448.27}}	Jn, Hermanas Abasolo, Construcción de un módulo de sanitarios		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-114	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	13-09-2017	30-12-2017	249,448.27	249,448.27	249,448.27	249,448.27	249,448.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301393700	Proyecto de inversión	589,486.47	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589486.47, modificado:589486.47}}	Jn, Profa. Silvia Novoa, Construcción y equipamiento de un aula (6.00x5.30) y aula de usos múltiples		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-144	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-10-2017	589,486.47	589,486.47	589,486.47	589,486.47	589,486.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301393712	Proyecto de inversión	749,999.59	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.59, modificado:749999.59}}	Prim, Carmen Serdán, Construcción de un aula estructura U-2C		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-170	N	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	22-05-2017	19-08-2017	749,999.59	749,999.59	749,999.59	749,999.59	749,999.59	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301393719	Proyecto de inversión	792,056.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792056.13, modificado:792056.13}}	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Rehabilitación de servicios sanitarios		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-179	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-09-2017	26-12-2017	792,056.13	792,056.13	792,056.13	792,056.13	792,056.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301393737	Proyecto de inversión	2,239,088.34	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239088.34, modificado:2239088.34}}	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 4 aulas U-1C		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-203	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	04-09-2017	31-01-2018	2,239,088.34	2,239,088.34	2,239,088.34	2,239,088.34	2,239,088.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301393750	Proyecto de inversión	2,493,922.09	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493922.09, modificado:2493922.09}}	Cam, Cam No. 43 Coproceso, Construcción de una alberca con tina de hidroterapia		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-216	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	04-09-2017	31-01-2018	2,493,922.09	2,493,922.09	2,493,922.09	2,493,922.09	2,493,922.09	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301393762	Proyecto de inversión	310,781.63	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310781.63, modificado:310781.63}}	Stec, Federico Arriaga Rangel, Trabajos complementarios a cuatro aulas más obra exterior		15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-236	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	22-05-2017	19-08-2017	310,781.63	310,781.63	310,781.63	310,781.63	310,781.63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2018	3	MEX180301395222	Proyecto de inversión	1,653,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653000.0, modificado:1653000.0}}	Prim, Francisco I. Madero, 5 Aulas prefabricadas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-36	N	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395260	Proyecto de inversión	817,831.11	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817831.11, modificado:817831.11}}	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Impermeabilización	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-7	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	04-09-2017	02-11-2017	817,831.11	817,831.11	817,831.11	817,831.11	817,831.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395261	Proyecto de inversión	142,113.44	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142113.44, modificado:142113.44}}	Prim, Miguel Hidalgo Y Costilla, Impermeabilización	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-8	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-04-2017	26-06-2017	142,113.44	142,113.44	142,113.44	142,113.44	142,113.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395277	Proyecto de inversión	747,966.38	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747966.38, modificado:747966.38}}	Stv, No. 0445 Valentin Gómez Farias, Construcción de cerco perimetral	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-37	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	22-12-2017	747,966.38	747,966.38	747,966.38	747,966.38	747,966.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395290	Proyecto de inversión	471,419.27	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471419.27, modificado:471419.27}}	Jn, Rosaura Zapata Cano, Rehabilitación general del plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-57	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-05-2017	15-08-2017	471,419.27	471,419.27	471,419.27	471,419.27	471,419.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395296	Proyecto de inversión	2,641,022.89	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641022.89, modificado:2641022.89}}	Prim, Narciso Mendoza, Sustitución de 13 aulas	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-64	N	650	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-05-2017	21-11-2017	2,641,022.89	2,641,022.89	2,641,022.89	2,641,022.89	2,641,022.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395306	Proyecto de inversión	165,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}	Jn, Lic. Isidro Fabela A.E.P., Rehabilitación de servicios sanitarios e impermeabilización plantel	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-76	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-05-2017	21-08-2017	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395308	Proyecto de inversión	1,038,940.04	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038940.04, modificado:1038940.04}}	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel, construcción de plaza cívica y red pluvial	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-79	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-06-2017	23-10-2017	1,038,940.04	1,038,940.04	1,038,940.04	1,038,940.04	1,038,940.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	
2018	3	MEX180301395318	Proyecto de inversión	1,688,843.98	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688843.98, modificado:1688843.98}}	Secg, No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de 4 aulas estructura regional e impermeabilización	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-92	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	30-10-2017	31-12-2017	1,688,843.98	1,688,843.98	1,688,843.98	1,688,843.98	1,688,843.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	ID MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2018	3	MEX180301395453	Proyecto de inversión	56,530.47	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56530.47, modificado:56530.47}}}	Prim, Juan de Dios Rodriguez Heredia, Trabajos adicionales de la construcción y/o rehabilitación de sanitarios		15 México		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-292	N		100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	20-09-2017	19-10-2017	56,530.47	56,530.47	56,530.47	56,530.47	56,530.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301395467	Proyecto de inversión	7,977,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7977600.0, modificado:7977600.0}}}	Prim, José Ma. Morelos, 18 Aulas prefabricadas		15 México		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-307	N		900	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	7,977,600.00	7,977,600.00	7,977,600.00	7,977,600.00	7,977,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301395483	Proyecto de inversión	4,432,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4432000.0, modificado:4432000.0}}}	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, 10 Aulas prefabricadas		15 México		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-323	N		500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado
2018	3	MEX180301395488	Proyecto de inversión	1,772,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772800.0, modificado:1772800.0}}}	Prim, Justo Sierra, 4 Aulas prefabricadas		15 México		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-328	N		200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO
FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

FLUJO

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances