

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX16160200665958	Proyecto de inversión	12,042,487.67	12,042,488.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música""	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autonoma del Estado de México	-	122	09-02-2016		12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones