

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX220202088797	Proyecto de inversión	2022	21,957,163.00	21,957,163.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la Segunda Etapa del Laboratorio de Materiales , Facultad de Ingeniería, Campus	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES20203	02-05-2022	31-12-2022	21,957,163.00	21,957,163.00	21,957,163.00	21,957,163.00	21,957,163.00	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202088810	Proyecto de inversión	2022	1,853,728.00	1,722,086.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación en tercer nivel del Edificio "D" para Aulas de Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana de la Escuela Preparatoria	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS202202	18-04-2022	31-12-2022	1,722,086.29	1,722,086.29	1,722,086.29	1,722,086.29	1,722,086.29	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202088193	Proyecto de inversión	2022	7,492,518.00	6,754,888.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación en Segundo Nivel de la Clínica de Endodoncia, Facultad de Odontología	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2020202	02-05-2022	31-12-2022	6,754,888.42	6,754,888.42	6,754,888.42	6,754,888.42	6,754,888.42	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202088803	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	977,986.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un Aula en el Edificio "I" del Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS202201	18-04-2022	31-12-2022	977,986.14	977,986.14	977,986.14	977,986.14	977,986.14	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202088847	Proyecto de inversión	2022	37,098,876.00	37,098,875.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2020201.	02-05-2022	31-12-2022	37,098,875.99	37,098,875.99	37,098,875.99	37,098,875.99	37,098,875.99	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	