



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200668662	Construccion De Pavimento De Concreto De 15 Cms. De Espesor En Calle Atlapanco	353/0001	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$842,595	\$842,595	\$842,595	\$842,595	\$828,066	\$828,066	\$828,066	98.28	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: envío de avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200668667	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Chapultepec De Calle San Esteban A Calle Independencia	355/0003	México	Tepetlixpa	San Esteban Cuecueautitla	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$985,801	\$985,801	\$985,801	\$985,801	\$968,800	\$968,800	\$968,800	98.28	\$0	Metros	280	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: envío de avance de obra
MEX16160200668673	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Aldama De Everardo Gonzalez A Calle El Mirador	357/0004	México	Tepetlixpa	San Esteban Cuecueautitla	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$877,584	\$877,584	\$877,584	\$877,584	\$862,363	\$862,363	\$862,363	98.27	\$0	Metros lineales	360	0.00	98.27	Financiera: / Física: / Registro: envío de avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200668680	Construccion De Pavimento De Concreto Estampado En Calle Juan De Dios Peza	360/0005	México	Tepetlixpa	Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$493,306	\$493,306	\$493,306	\$493,306	\$484,756	\$484,756	\$484,756	98.27	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	98.27	Financiera: / Física: / Registro: envío de avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200668685	Introduccion De Drenaje Sanitario Y Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Efrén Rebolledo De Jose Peon A Calle Ferrocarril	362/0007	México	Tepetlixpa	Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$675,668	\$675,668	\$675,668	\$675,668	\$664,019	\$664,019	\$664,019	98.28	\$0	Metros lineales	650	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: envío de avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.