

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX00180101078211	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles En Ejido El Carmen Ocotepc	13272	México	San Felipe del Progreso	El Carmen Ocotepc	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$549,783	\$549,783	\$549,783	\$549,783	\$549,783	\$549,783	\$549,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2017 / Fisica: ESTA SE TERMINO EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101078259	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En Barrio Santa Cruz Tres Estrellas	14093	México	San Felipe del Progreso	Tres Estrellas	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$740,933	\$740,933	\$740,933	\$740,933	\$740,933	\$740,933	\$740,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2017 / Fisica: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2017 / Registro:	
MEX00180101078444	Pavimentacion Con Concreto Hidraulicoen Caminos	17716	México	San Felipe del Progreso	Barrio la Mesa, Rioyos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$522,829	\$522,829	\$522,829	\$522,829	\$522,829	\$522,829	\$522,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra fue terminada en el 3er. trimestre de 2017	
MEX17170300965958	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio Tepetitlan Emilio Portes Gil	029-2025	México	San Felipe del Progreso	Barrio Tepetitán Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$749,870	\$749,817	\$749,817	\$749,817	\$749,817	\$749,817	\$749,817	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra se termino en el 3er. trimestre de 2017	
MEX17170300968137	Construccion De Revestimiento De Camino En Bo. San Luis, Ejido De San Lucas Ocotepc	041-38745	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocotepc	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$387,248	\$387,248	\$387,248	\$387,248	\$387,248	\$387,248	\$387,248	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL 3ER. TRIMESTRE DE 2017 / Fisica: ESTA OBRA FUE TERMINADA AL 3ER. TRIMESTRE DE 2017 / Registro:	
MEX17170300968173	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Ba. El Llano, Santa Ana Nichi Ejido	044-38042	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Llano Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$784,854	\$784,658	\$784,658	\$784,658	\$784,658	\$784,658	\$784,658	100.00	\$0	Otros	110	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL 2do. trimestre de 2017 / Fisica: son postes y fue terminada en el 2do trimestre de 2017 / Registro:	

PRELIMINAR