

Total: 4

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200152221	Primera Etapa De La Construcción De La Delegación.	173641/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,123,997	\$3,123,997	\$3,123,997	97.62	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	97.62	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300190020	Reencarpelado Asfáltico De La Calle Jardín, Entre C. Rascon Y Carretera Los Reyes - Texcoco.	174223/0041	México	Texcoco	Fraccionamiento el Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	\$1,639,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13140300376712	Remodelación De Nucleo Sanitario Y Fachada En Delegación.	181323/0068	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$318,470	\$318,470	\$318,470	99.83	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.83	Financiera: EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13140400413316	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica De La Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Primera Etapa.	184036/0071	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2013	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.