

Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400414294	Línea De Conduccion Del Pozo De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico Del Nuevo Pozo Y Línea De Conduccion Al Tanque De Almacenamiento.	182891/0036	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,817	\$999,817	\$999,817	99.98	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414306	2da. Etapa De La Rehabilitacion De La Biblioteca.	182896/0037	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,845	\$249,845	\$249,845	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.94	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414608	Rehabilitacion De Fosa De Oxidacion.	183588/0044	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,935	\$599,935	\$599,935	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400414620	Construccion De Banquetas En Calle Ocomozotitla.	184179/0046	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,048	\$164,004	\$164,004	\$164,004	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.97	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX14140400414627	Construccion De Coladeras Pluviales Sobre La Unidad Habitacional Suteym.	184180/0047	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.96	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150100489518	Equipamiento Y Línea De Descarga Del Carcamo De Bombeo De La Comunidad.	185548/0051	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,216	\$1,499,216	\$1,499,216	99.95	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	99.95	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX14150300573124	Remodelacion De Plaza Cívica.	189603/0053	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,310	\$2,999,310	\$2,999,310	99.98	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300573197	Construccion Y Rehabilitacion De Tres Bocas De Tormenta.	189665/0056	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,988	\$99,988	\$99,988	99.99	\$0	Piezas	4,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 9

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14150300573228	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Zaragoza.	189725/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,792	\$1,249,792	\$1,249,792	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR