

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2024	2	MEX230202234369	Proyecto de inversión	2023	2,508,792.61	2,508,792.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA-MUN-2023/005	12-06-2023	14-07-2023	2,508,792.61	2,508,792.61	2,508,792.61	2,508,792.61	2,508,792.61	Metros Cuadrados	1932	1932	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX230202234464	Proyecto de inversión	2023	799,888.30	799,888.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA-MUN-2023/004	07-06-2023	26-06-2023	799,888.30	799,888.30	799,888.30	799,888.30	799,888.30	Metros Cuadrados	652.47	652.47	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones