

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300560188	Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales	97721	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,365,000	\$13,408,292	\$13,408,292	\$13,408,292	87.07	\$0	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	\$0	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1	97726	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,125,315	\$3,862,793	\$3,862,793	\$3,862,793	62.86	\$0	Metros lineales	46,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560489	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita	97728	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,569,611	\$28,569,611	\$28,399,599	\$26,006,069	\$26,006,069	\$26,006,069	91.03	\$0	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,479,163	\$13,421,036	\$13,421,036	\$13,421,036	98.79	\$0	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017.
MEX15150400588284	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	97730	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,820,720	\$11,820,720	\$11,820,720	58.23	\$0	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.