

Total: 4

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15170200884029 | Construcción De 2 Aulas De 8x5 Mts En La Esc. Prim. Emma Godoy Lobato Ubicada En Docomiz Sn | 101135 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | atizapan de zaragoza | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,857,201 | \$929,212 | \$929,212 | \$929,212 | \$890,047 | \$890,047 | \$890,047 | 95.79 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,013 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: |
| MEX15170300967532 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Pingüinos Colonia Golondrinas, Municipio De Ecatepec De Morelos (Obra Nueva), Ecatepec, Colonia Golondrinas | 101003 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,607,535 | \$1,607,535 | \$1,607,535 | \$1,607,535 | \$1,504,620 | \$1,504,620 | \$0 | 93.60 | \$0 | Otros | 101,003 | 0.00 | 12.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel. |
| MEX15170300967539 | Repavimentación De Calle Chinahuitl, Colonia Golondrinas, Municipio De Ecatepec (Obra Nueva), Ecatepec, Colonia Golondrinas | 101004 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,626,470 | \$1,626,470 | \$1,626,470 | \$1,626,470 | \$1,445,727 | \$1,445,727 | \$0 | 88.89 | \$0 | Otros | 1,500 | 0.00 | 12.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel. |
| MEX15170300967548 | Repavimentación De Calle Álamo, Colonia Ciudad Cuauhtémoc, Municipio De Ecatepec (Obra Nueva), Ecatepec, Colonia Ciudad Cuauhtémoc | 101005 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,933,238 | \$1,933,238 | \$1,933,238 | \$1,933,238 | \$1,425,044 | \$1,425,044 | \$0 | 73.71 | \$0 | Otros | 2,000 | 0.00 | 14.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: |