

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300560188	Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales	97721	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,384,796	\$15,384,796	\$15,365,000	\$13,408,292	\$13,408,292	\$13,408,292	87.15	\$0	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX15150300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	\$0	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1	97726	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,138,860	\$6,138,860	\$6,125,315	\$3,862,793	\$3,862,793	\$3,862,793	62.92	\$0	Metros lineales	46,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX15150300560489	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3" De Pead, Colonia Loma Bonita	97728	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,541,041	\$28,541,041	\$28,399,599	\$26,006,069	\$26,006,069	\$26,006,069	91.12	\$0	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX15150300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,571,415	\$13,571,415	\$13,479,136	\$13,421,036	\$13,421,036	\$13,421,036	98.89	\$0	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX15150400588284	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	97730	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,820,720	\$11,820,720	\$11,820,720	58.23	\$0	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.

PRELIMINAR