

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX15170300967532	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Pingüinos Colonia Golondrinas, Municipio De Ecatepec De Morelos (Obra Nueva), Ecatepec, Colonia Golondrinas	101003	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,607,535	\$1,607,535	\$1,504,620	\$1,607,535	\$1,504,620	\$1,504,620	\$1,504,620	93.60	\$0	Otros	101,003	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170300967539	Repavimentación De Calle Chinahuitl, Colonia Golondrinas, Municipio De Ecatepec (Obra Nueva), Ecatepec, Colonia Golondrinas	101004	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,626,470	\$1,626,470	\$1,445,727	\$1,626,470	\$1,445,727	\$1,445,727	\$1,445,727	88.89	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170300967548	Repavimentación De Calle Álamo, Colonia Ciudad Cuauhtémoc, Municipio De Ecatepec (Obra Nueva), Ecatepec, Colonia Ciudad Cuauhtémoc	101005	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,933,238	\$1,933,238	\$1,728,461	\$1,933,238	\$1,425,044	\$1,425,044	\$1,425,044	73.71	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX17170300967606	Pavimentación Hidráulica En La Calle Paulino, Colonia El Paraiso (Obra Nueva), Tecámac, Colonia El Paraiso	101008	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,552,435	\$1,552,435	\$1,552,435	\$1,552,435	\$1,386,300	\$1,386,300	\$1,386,300	89.30	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR