DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE		ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX1515030056048 9	Proyecto de inversión		[ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.856961059E7, modificado:2.856961059E7 7}}		23-Provisiones Salariales y Económicas		Rehabilitación De Red Secundaría De Agua Potable De 6"" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita	15	México	58	Nezahualcóyoti	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Ayuntamiento de Nezahualcóyoti	97728	N	19900	09-12-2014	01-12-2014	28,569,610.59	28,399,598.95	26,006,069.49	26,006,069.49		{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21396. 34}}		alidado vances
2018	4	MEX1515040058828 4	Proyecto de inversión		(ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.030063135E7, molficado:2.030063135E7, 7}		23-Provisiones Salariales y Económicas		Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	97730	N	46080	05-12-2014	01-12-2014	20,300,631.35	20,232,107.17	11,820,719.60	11,820,719.60		{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:4147.2} }		alidado vances
2018	4	MEX1515030056041 7	Proyecto de inversión	, ,,	(ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6145004.88, modificado:6145004.88}}		23-Provisiones Salariales y Económicas		Construcción De Línea De Conducción De 10"" Y Construcción De Red Secundaria De 6"" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1	15	México	58 1	Nezahual cóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Ayuntamiento de Nezahualcóyoti	97726	N	46800	24-11-2014	01-12-2014	6,145,004.88	6,125,314.62	6,098,912.40	6,098,912.40		{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1682.1 3}}		alidado vances
2018	4	MEX1515030056053 5	Proyecto de inversión	.,,	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y		23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-null	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	97729	N	57600	24-11-2014	01-12-2014	13,385,000.00	13,479,136.12	13,421,036.40	13,421,036.40		{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:750000 0.0}}		alidado vances

CONVENIOS), monto:1.3585E7, modificado:1.3585E7}}