

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX15150400588284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,300,631.35	20,300,631.35	2015	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-null	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	97730	05-12-2014	01-12-2014	20,300,631.35	20,232,107.17	11,820,719.60	11,820,719.60	11,820,719.60	Lote	1.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15150300560489	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28,569,610.59	28,569,610.59	2015	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-null	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	97728	09-12-2014	01-12-2014	28,541,040.98	28,399,598.95	26,006,069.49	26,006,069.49	26,006,069.49	Metros Cuadrados	1.00	91.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones